



รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย	อบรมให้ความรู้ด้านการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และอัคคีภัยในโรงเรียนปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	คงเหลือ ๐ บาท
๒	โครงการเจ็ดวัน อันตราย (ปีใหม่)	๑. ดำเนินการจัดตั้งจุด บริการประชาชนในช่วย เทศกาลเพื่อป้องกันและลด อุบัติเหตุ ช่วง เทศกาลส่ง ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๔,๑๕๐	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	คงเหลือ ๘๕๐ บาท
๓	โครงการเจ็ดวัน อันตราย (สงกรานต์)	๑. ดำเนินการจัดตั้งจุด บริการประชาชนในช่วย เทศกาลเพื่อป้องกันและลด อุบัติเหตุ ช่วง สงกรานต์	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	
๔	โครงการฝึกอบรม รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย	ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย จำนวน ๑ ครั้งต่อไป	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	๑. ดำเนินโครงการ ประชาสัมพันธ์ ธรรมรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	

๒.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด (ภูหลวงคัพ)	๑. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา ตามโครงการฯ อย่าง น้อย ๑ ครั้ง ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕๖,๐๔๒.๐๐	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	โอนเพิ่ม ๑๐๖,๐๔๒.๐๐ บาท

๒.๔ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	จ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ	๑. ตรวจสอบข้อมูล สถานะผู้มีสิทธิ ๒. ขออนุมัติงบประมาณ ๓. ดำเนินการเบิกจ่าย จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ๔. จ่ายเงินตามสิทธิ ๕. ตรวจสอบสิทธิของ ปีงบประมาณต่อไป	๘,๘๐๒,๘๐๐	-	✓	-	-	๓,๔๒๓,๘๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ งาน พช. (อบต.ภูหลวง)	คงเหลือ ๕,๓๗๙,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒	จ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพให้แก่คน พิการ	๑.ตรวจสอบข้อมูล สถานะผู้ มีสิทธิ ๒. ขออนุมัติงบประมาณ ๓. ดำเนินการเบิกจ่าย จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้แก่คนพิการ ๔. จ่ายเงินตามสิทธิ ๕. ตรวจสอบสิทธิของ ปีงบประมาณต่อไป	๒,๒๓๔,๐๐๐	-	✓	-	-	๗๕๒,๘๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ งาน พช. (อบต.ภูหลวง)	คงเหลือ ๑,๔๘๐,๒๐๐ บาท
๓	จ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วย เอดส์	๑.ตรวจสอบข้อมูล สถานะผู้ มีสิทธิ ๒. ขออนุมัติงบประมาณ ๓. ดำเนินการเบิกจ่าย จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ๔. จ่ายเงินตามสิทธิ ๕. ตรวจสอบสิทธิของ ปีงบประมาณต่อไป	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๗,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ งาน พช. (อบต.ภูหลวง)	คงเหลือ ๒๒,๕๐๐ บาท

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๑.๑ งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค อำเภอบึง อียิปต์ ขยายไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งหม้อแปลงและ ปรับปรุงระบบ จำหน่ายแรงต่ำ บริเวณศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านหนอง เขียน	ขยายไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งหม้อ แปลงและ ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองนกเขียน ตำบลภูหลวง อำเภอบึงอียิปต์ จังหวัด นครราชสีมา ๑.แผนกแรงต่ำภายนอก (ผู้ใช้ไฟ ลงทุน) ปีกเสาคอนกรีต ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๙ ต้น พาดสาย อะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๒ , ๒ , ๔ เส้น ระยะทาง ๕๕๐ , ๔๐ , ๒๘๐ เมตร ติดตั้ง สายยึดโยง จำนวน ๔ ชุด ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๒ ชุด	๑,๑๐๖,๕๙๑	✓	-	-	-	๑,๑๐๖,๕๐๐.๒๔	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	คงเหลือ ๙๐.๗๖ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
		<p>๒.แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก (ผู้ใช้ไฟลงทุน) รื้อถอนเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๕ ต้น รื้อถอนสายอะลูมิเนียม หุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตาราง มิลลิเมตร จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๕๕๐ เมตร</p> <p>๓.แผนกแรงสูงภายนอก (ผู้ใช้ไฟลงทุน) ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑๕ ต้น พาดสายแรงสูงด้วยสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตาราง มิลลิเมตร จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๕๕๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง</p> <p>๔.แผนกหม้อแปลงภายนอก (ผู้ใช้ไฟลงทุน) ติดตั้งหม้อแปลง ขนาดระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐ - ๔๑๖ / ๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>								

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป่าไผ่ บ้าน หนองนกเขียน หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ช่วงที่ ๑ ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๕๐ ตาราง เมตร ช่วงที่ ๒ ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มี พื้นที่ ค ส ล . ไม่น้อย กว่า ๓๐๐.๐๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลภูหลวงกำหนด พิกัดจุดเริ่มต้น Lat.๑๔.๕๖๒๖๑๙ Long.๑๐๑.๙๓๔๖๘๘ พิกัดจุดสิ้นสุด Lat.๑๔.๕๖๓๐๑๒ Long.๑๐๑.๙๓๕๖๘๓	๒๙๔,๒๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสองทุ่มครึ่ง บ้าน หนองนกเขียน หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า ๑๔๔.๐๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลภูหลวงกำหนด พิกัดจุดเริ่มต้น Lat.๑๔.๕๖๖๕๗๔ Long.๑๐๑.๙๓๙๑๒๓ พิกัดจุดสิ้นสุด Lat.๑๔.๕๖๘๖๐๐ Long.๑๐๑.๙๓๙๗๐๒	๘๔,๘๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทรัพย์เจริญ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๒ ตำบลภูหลวง อำเภอป่าเมี่ยง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทรัพย์เจริญ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๒ ตำบลภูหลวง ขนาดผิวดินกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๕ ตารางเมตร ไทล์ทางดินกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งอัดทับแน่น	๑,๐๔๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	
๔	ก่อสร้างถนนหินคลุกซอยสุขสมหวัง ๑ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๘ ตำบลภูหลวง อำเภอป่าเมี่ยง จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสุขสมหวัง ๑ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๘ ๑. งานดินถมคันทาง เสริมดินเพื่อขึ้นรูปคันทางบริเวณจุดวางท่อ (ดินถมขนย้าย) ขนาดผิวดินกว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๔๕๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๔.๗๙ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นและปรับเกลี่ยผิวจราจรเรียบร้อย	๒๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	✓	-	-	-	๒๙๓,๓๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	คงเหลือ ๑,๗๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
		<p>๒. งานหินคลุก ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๒๘๑.๙๙ ลบ.ม. พร้อมบดทับ แฉนและปรับเกลี่ยผิวจราจร เรียบร้อย</p> <p>๓. งานป้ายโครงการ ติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง แบบ เลขที่ จข.๑๓/๒๕๖๖)</p>								

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕	ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยลงทุ่ง บ้านโนน แดง หมู่ที่ ๑ ตำบล ภูหลวง อำเภอปัก ธงชัย จังหวัด นครราชสีมา	ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยลงทุ่ง บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑ ๑. งานปรับเกรดคันทางเดิม ปรับเกรดคันทางเดิม ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ปรับเกรดรวมไม่น้อยกว่า ๓,๑๖๐ ตารางเมตร ๒. งานหินคลุก ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๑๖.๐๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับ แน่นและปรับเกลี่ยผิวจราจร เรียบร้อยแล้ว ๓. งานป้ายโครงการ ติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลภูหลวง แบบ เลขที่ จข.๐๑/๒๕๖๖)	๒๙๒,๕๐๐ (เงินสะสม)	✓	-	-	-	๒๙๒,๕๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	คงเหลือ ○ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองนกทา หมู่ที่ ๑๐ - บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองนกทา หมู่ที่ ๑๐ - บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๒ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๒,๔๙๐ ตร.ม. ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ภูหลวงกำหนด	๘,๒๗๗,๓๐๐ (เงินอุดหนุน)		-	-	-	๕,๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	คงเหลือ ๒,๙๗๗,๓๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายสมคิด สนเจริญ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมคิด สนเจริญ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๒ ๑. งานดินถมคันทาง เสริมดิน เพื่อขึ้นรูปคันทาง (ดินถมขน ย้าย) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถม รวมไม่น้อยกว่า ๗๗.๐๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นและปรับเกลี่ย ผิวจราจรเรียบร้อย ๒. งานถนน คสล. ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่ น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๑๐ เมตร (หรือตามสภาพพื้นที่) ๓. งานป้ายโครงการ ติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลภูหลวง	๑๘๖,๙๐๐ (เงินสะสม)	✓	-	-	-	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	คงเหลือ ๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยท้าย บ้าน บ้านปอแดง หมู่ ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท้ายบ้าน บ้าน ปอแดง หมู่ที่ ๔ ๑. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบด ทับ ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบด ทับ (ดิน) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๓๐ ตารางเมตร ๒. งานถนน คสล. ก่อสร้าง ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๑๕๓ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๑๐ เมตร (หรือตามสภาพพื้นที่) (ก่อสร้างตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลภูหลวง แบบ เลขที่ จข.๐๖/๒๕๖๗)	๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	✓	-	-	-	๙๕,๕๐๐.๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	คงเหลือ ๒,๕๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย รุ่งเรือง บ้านปอแดง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งเรือง บ้านปอแดง หมู่ที่ ๔ ๑. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบด ทับ ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบด ทับ (หินคลุก) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๓๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๑๐๐.๖๕ ตารางเมตร ๒. งานถนน คสล. ก่อสร้าง ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๙๑.๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๑๐ เมตร (หรือ ตามสภาพพื้นที่) (ก่อสร้างตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลภูหลวง แบบ เลขที่ จข.๐๗/๒๕๖๗)	๕๘,๐๐๐ (เงินสะสม)		-	-	-	๕๕,๗๐๐.๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	คงเหลือ ๒,๓๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๐	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกบ้านไร่ นายอำเภอ - อ่างห้วย แก้ว บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑. งานปรับเกรดคันทางเดิม ปรับเกรดคันทางเดิม ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๗๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๓ ตารางเมตร ๒. งานหินคลุก ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๔๔๑.๙๘ ลบ.ม. พร้อมบดทับ แน่นและปรับเกลี่ยผิวจราจร เรียบร้อยแล้ว ๓. งานป้ายโครงการ ติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลภูหลวง แบบ เลขที่ จข.๑๔/๒๕๖๖)	๔๑๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	✓	-	-	-	๔๑๘,๐๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	คงเหลือ ○ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๑	ขยายเขตท่อเมน ประปา จากประปา ถึงสามแยกเขาจุมก แขก บ้านหลุมเงิน หมู่ที่ ๕ ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ขยายเขตท่อเมนประปา จาก ประปาถึงสามแยกเขาจุมกแขก บ้านหลุมเงิน หมู่ที่ ๕ ๑. งานขยายเขตท่อเมนประปา วางท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปา หมู่บ้าน ท่อ พีวีซี.ชั้น ๘.๕ ศก. ๒ นิ้ว ความยาวรวม ๑,๑๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมประสานท่อและถมดิน เรียบร้อยแล้ว ๒. งานประสานระบบ เชื่อมต่อ เมนเข้ากับระบบจ่ายน้ำบริเวณ หอดังเรียบร้อยแล้ว และเชื่อมต่อจุด จ่ายน้ำทุกหลังคาเรือนที่ท่อเมน ผ่าน ๓. งานป้ายโครงการ ติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลภูหลวง แบบ เลขที่ จข.๑๐/๒๕๖๖)	๑๐๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	✓	-	-	-	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๒	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวเรียบ (เคพซีล) สายข้างหมวดการ ทางหลุมเงิน บ้าน หลุมเงิน หมู่ที่ ๕ ตำบลภูหลวง อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวเรียบ (เคพซีล) สายข้างหมวดการทาง หลุมเงิน บ้านหลุมเงิน หมู่ที่ ๕ ๑. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบด ทับ ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบด ทับ (หินคลุก) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตาราง เมตร ๒. งานผิวจราจร ก่อสร้างผิว จราจรแบบเคพซีล ขนาดผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๓. งานตีเส้นจราจร ตีเส้น จราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่รวม ๕๐ ตารางเมตร ๔. งานป้ายโครงการ ติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลภูหลวง แบบ เลขที่ จช.๐๙/๒๕๖๖)	๓๐๒,๐๐๐ (เงินสะสม)		-	-	-	๒๔๔,๖๐๐.๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	คงเหลือ ๕๗,๔๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยอุทัย พัฒนา บ้านปอแดง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุทัยพัฒนา บ้านปอแดง หมู่ที่ ๔ ๑. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบด ทับ ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบด ทับ (หินคลุก) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๔๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ขุดรื้อหินคลุกเดิมหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๖.๔๕ ลบ.ม. ๒. งานถนน คสล. ก่อสร้าง ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๔๐ ตาราง เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๑๐ เมตร (หรือตามสภาพพื้นที่) (ก่อสร้างตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลภูหลวง แบบ เลขที่ จข.๐๘/๒๕๖๖)	๒๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	✓	-	-	-	๒๔,๓๐๐.๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	คงเหลือ ๔,๗๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงชนบท นม.๓๑๑๕-ประปาหมู่บ้าน บ้านโปแดง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๒.๕๐ ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น Lat.๑๔.๖๐๗๑๖๓ Long.๑๐๒.๐๑๐๕๐๔ พิกัดจุดสิ้นสุด Lat.๑๔.๖๐๕๕๓๑ Long.๑๐๒.๐๐๙๙๘๔	๒๘๙,๑๐๐ (เงินสะสม)	-	-	✓	-		กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคอกหมู บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น Lat.๑๔.๕๗๓๙๐๒ Long.๑๐๑.๙๗๖๓๑๐ พิกัดจุดสิ้นสุด Lat.๑๔.๕๗๖๓๙๒ Long.๑๐๑.๙๗๘๑๗๗	๔๙๔,๖๐๐ (เงินสะสม)	-	-	✓	-		กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่ยอด บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตาราง เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น Lat.๑๔.๕๗๗๕๕๔ Long.๑๐๑.๙๓๐๙๘๑ พิกัด จุดสิ้นสุด Lat.๑๔.๕๗๘๐๕๘ Long.๑๐๑.๙๓๒๗๔๙	๔๙๐,๕๐๐ (เงินสะสม)	✓	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	คงเหลือ ๕๐๐ บาท
๑๗	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนาง เลียบ วันกิ่ง บ้านปอ แดง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตาราง เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น Lat.๑๔.๖๑๒๙๗๑ Long.๑๐๒.๐๐๙๔๘๗ พิกัด จุดสิ้นสุด Lat.๑๔.๖๑๓๑๔๖ Long.๑๐๒.๐๐๘๕๗๑	๑๔๕,๐๐๐	-	-	✓	-		กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงอรุณ บ้าน หนองนกเขียน หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตาราง เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น Lat.๑๔.๕๖๖๕๗๔ Long.๑๐๑.๙๓๙๑๒๓ พิกัด จุดสิ้นสุด Lat.๑๔.๕๖๘๖๐๐ Long.๑๐๑.๙๓๙๗๐๒	๔๙๐,๕๐๐	✓	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	คงเหลือ ๕๐๐ บาท
๑๙	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสมปรารถนา บ้านหนองกก หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น Lat.๑๔.๖๒๗๑๓๓ Long.๑๐๑.๙๙๐๗๙๘ พิกัด จุดสิ้นสุด Lat.๑๔.๖๒๕๐๒๘ Long.๑๐๑.๙๙๐๐๐๑	๔๙๖,๗๐๐	-	-	✓	-		กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายล้วน กิ่งสระน้อย - บ้านนายศุภวัฒน์ สอบกิ่ง บ้านหนองนก เขียน หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่ น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง เฉลี่ย ข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือ ตามสภาพพื้นที่) พิกัดจุดเริ่มต้น Lat. ๑๔.๕๖๓๕๑๑ Long. ๑๐๑.๙๓๖๙๕๘ พิกัดจุดสิ้นสุด Lat. ๑๔.๕๖๓๐๔๙ Long. ๑๐๑.๙๓๗๑๘๒ ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง รวมไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตาราง เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น Lat. ๑๔.๕๖๓๑๒๓ Long. ๑๐๑.๙๓๖๙๑๔ พิกัดจุดสิ้นสุด Lat. ๑๔.๕๖๑๙๙๘ Long. ๑๐๑.๙๓๗๔๐๘	๕๓๖,๖๐๐	-	-	✓	-		กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยดินโป่ง บ้านห้วย แก้ว หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๓,๓๔๐ ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น Lat. ๑๔.๕๕๖๘๔๗ Long. ๑๐๑.๙๒๘๕๑๘ พิกัดจุดสิ้นสุด Lat. ๑๔.๕๕๘๒๓๗ Long. ๑๐๑.๙๒๑๑๖๐	๔๙๘,๕๐๐	✓	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายสวน นิ พ พ าน - ถนนลาดยางบ้านนาย ไหล หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. หินคลุกหนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๗๖๐ ม. หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๔๐ ตร.ม. รายละเอียดก่อสร้างตาม แบบ อบต.ภูหลวงกำหนดพร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย โครงการจำนวน ๑ ชุด พิกัดจุดเริ่มต้น Lat. ๑๔.๕๖๖๑๗๒ Long. ๑๐๑.๙๔๑๔๖๘ พิกัดจุดสิ้นสุด Lat. ๑๔.๕๘๐๑๗๓๒ Long. ๑๐๑.๙๓๗๓๕๖๖	๔๓๘,๑๐๐	-	-	✓	-		กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายข้าง สะพานลอยสวนถั่ว บ้านหนองกก หมู่ที่ ๗	ถนน หินคลุก สายข้าง สะพานลอยสวนถั่ว กว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.ยาว ๖๓๕ ม. มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๕๔๐ ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบ อบต.ภูหลวงกำหนด พิกัดจุดเริ่มต้น Lat. ๑๔.๕๖๖๑๗๒ Long. ๑๐๑.๙๔๑๔๖๘ พิกัดจุดสิ้นสุด Lat. ๑๔.๕๘๐๑๗๓๒ Long. ๑๐๑.๙๓๗๓๕๖๖	๔๙๖,๔๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	
๒๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายข้างโรงเรียน หนองนกเขียนสามัคคี ไป เขา ภู หลวง เชื่อมต่อบ้านนายปิ่น หอกิ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนก เขียน หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๓,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat. ๑๔.๕๖๖๑๗๒ Long. ๑๐๑.๙๔๑๔๖๘ พิกัดจุดสิ้นสุด Lat. ๑๔.๕๘๐๑๗๓๒ Long. ๑๐๑.๙๓๗๓๕๖๖	๔๙๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๐๗,๐๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	คงเหลือ ๘๓,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายแยก ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ - ค่ายปึกธงชัย บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๕,๘๘๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล่ ทางทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat. ๑๔.๓๔๖๓๒ Long. ๑๐๑.๕๘๔๗๔๐ พิกัดจุดสิ้นสุด Lat. ๑๔.๓๔๒๕๐๔ Long. ๑๐๑.๕๘๒๐๘๓	๓,๔๙๔,๖๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จ้างงานนักเรียน นักศึกษา ระหว่างปิด ภาคเรียน	๑. ดำเนินการจ้างงานนักเรียน/ นักศึกษา ระหว่างปิดภาค เรียน ไม่น้อยกว่า ๕ คน/ ปี ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	

๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริม อาชีพของกลุ่มสตรี แม่บ้าน ตำบล ภูหลวง	๑. ดำเนินการจัดฝึกอบรมการ พัฒนาอาชีพตามโครงพัฒนา กลุ่มอาชีพตำบลภูหลวง หมู่ ๑- ๑๐ จำนวน หมู่บ้านละ ๔ คน รวม ๔๐ คน ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ งาน พช. (อบต.ภูหลวง)	คงเหลือ ๐ บาท
๒	โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตาม แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	๑. ดำเนินการจัดฝึกอบรมการ พัฒนาอาชีพตามโครงพัฒนา กลุ่มอาชีพตำบลภูหลวง จำนวน หมู่บ้านละ ๔ คน รวม ๔๐ คน ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ งาน พช. (อบต.ภูหลวง)	

๔.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ ขับเคลื่อนหมู่บ้าน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียง	๑. ดำเนินการจัดกิจกรรม ฝึกอบรมตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง ปีละ ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วม โครงการเกษตรกร จำนวน ๕๐ คน ๑.รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.ภูหลวง)	

๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอาชีพ ผู้ด้อยโอกาสและ คนพิการภายใน ตำบลภูหลวง	๑. ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ ภายในตำบลภูหลวง จำนวน ๔๐ คน ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.ภูหลวง)	

๕.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการเรียนรู้นอก สถานที่ของ ศพด. สังกัด อบต.ภูหลวง	๑.ดำเนินการพาเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปทัศนะ ศึกษานอกสถานที่ ของศพ ด.ต.ภูหลวง (ทั้ง ๓ ศูนย์) ๒.รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	ดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่าย สถานศึกษาในพื้นที่ตำบล ภูหลวงทั้งหมด จำนวน ๑ ปี การศึกษา	๘๗๐,๓๘๕	-	✓	-	-	๔๐๓,๙๙๒.๐๐	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	
๓	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวันเด็ก นักเรียน	จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน นักเรียน สพฐ.โนเขตตำบล ภูหลวง	๑,๒๓๙,๐๐๐	-	✓	-	-	๘๗๔,๙๘๕.๐๐	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	

๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการเข้าค่ายพุทธ บุตร (เยาวชนดีศรี ภูหลวง)	๑.ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่าย พุทธบุตร (เยาวชนดี ศรีภูหลวง) จำนวน ๕๐ คน ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	
๒	โครงการสร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับเด็กและเยาวชน ตำบลภูหลวง (โตไป ไม่โกง)	๑. ดำเนินการจัดฝึกอบรมสร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็ก และเยาวชนตำบลภูหลวง (โตไปไม่โกง) จำนวน ๑๐๐ คน ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	

๕.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก มีผู้เข้าร่วมเข้ากิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	
๒	โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา ประจำปี	๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมแห่ เทียนและถวายเทียนพรรษา จำนวน ๖ วัด ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๔๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	
๓	โครงการจัดงาน สงกรานต์วันผู้สูงอายุ ประจำปี	๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมรดน้ำ ดำหัวแก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๑๕๐ คน ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	
๔	โครงการจัดงานสืบ สานประเพณีลอย กระทง ประจำปี ๒๕๖๗	๑. จัดกิจกรรมลอยกระทง ๒. จัดกิจกรรมประกวดนางนพ มาศ ตัวแทนจาก ๑๐ หมู่บ้าน ๓. จัดกิจกรรมประกวดกระทง จากวิศุกรรมชาติ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ๔. ผู้เข้าร่วมโครงการและ กิจกรรมเป็นประชาชน เด็ก และ เยาวชน ในหมู่บ้าน จำนวน ๕๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๖๙,๔๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	โอนเพิ่ม ๑๙,๔๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕	โครงการจัดทำ ทะเบียนภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑. ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำ ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น มี ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐ คน ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	
๖	โครงการฉลองวันแห่ง ชัยชนะท้าวสุรนารี และงานกาชาดอำเภอ ปักธงชัย ประจำปี ๒๕๖๗	๑.ร่วมจัดกิจกรรมวิ่งคบเพลิง ฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี จำนวน ๒๐ คน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๒๙,๘๐๐	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	คงเหลือ ๒๐๐ บาท
๗	โครงการร่วมจัด งานเทศกาลผ้าไหม ปักธงชัยและของดี เมืองโคราช ปี ๒๕๖๗	๑. ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ คณะกรรมการจัดงานกำหนด ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๓๖,๕๕๐	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	โอนเพิ่ม ๑๖,๕๕๐ บาท

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ อนามัยของประชาชน

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลภูหลวง	๑. จัดกิจกรรมบริการการแพทย์ ฉุกเฉินรับ – ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยติดเตียง ยากไร้ ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๖๔ – กันยายน ๖๕ ๒. จัดกิจกรรมนิเทศการ การแพทย์ฉุกเฉิน ช่วย เทศบาล ๗ วันอันตราย ๓. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๙๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	โอนเพิ่ม ๑๑๐,๐๐๐ บาท
๒.	โครงการรณรงค์ฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและคุมกำเนิด สุนัขและแมว	๑.สำรวจจำนวนสุนัขและแมวใน พื้นที่ตำบล ภูหลวง ๒.จัดซื้อวัคซีนเพื่อรณรงค์ฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสุนัขและแมว ๓.รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ งานสาธารณสุข (อบต.ภูหลวง)	
๓.	โครงการอุดหนุนการ ดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านตามโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ งานสาธารณสุข (อบต.ภูหลวง)	

๖.๓ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการสมทบ กองทุนหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า	๑. อุดหนุนงบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ งานสาธารณสุข (อบต.ภูหลวง)	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑ แผนงานบริหารราชการทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่ม ศัก ย ภา พ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต. และผู้นำชุมชน	๑. จัดฝึกอบรมและศึกษาดู งานให้กับพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต. และผู้นำ ชุมชน ปีละ ๑ ครั้ง ๒. มีพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต. และผู้นำ ชุมชน จำนวน ๕๐ คน ๓. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔๐,๘๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ ทรัพยากรบุคคล (อบต.ภูหลวง)	โอนเพิ่ม ๑๙๐,๘๐๐ บาท
๒.	โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา และพนักงาน องค์การบริหารส่วน ตำบลภูหลวง	๑. จัดฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา และพนักงานจำนวน ๔๐ คน ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๑,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ นิติกร (อบต.ภูหลวง)	คงเหลือ ๓,๔๐๐ บาท
๓.	โครงการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	๑. ดำเนินการออกจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่ไปตามเขตพื้นที่ ตำบลภูหลวง หมู่ที่ ๑ - ๑๐ ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๔,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองคลัง งานพัฒนาจัดเก็บ รายได้ (อบต.ภูหลวง)	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔.	อุดหนุนการ จัดตั้ง และเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การ ช่วย เหนือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	อุดหนุนการดำเนินโครงการ จัดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่ กลาง) อำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา จำนวน ๑ แห่ง	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ ทรัพยากรบุคคล (อบต.ภูหลวง)	

๗.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการฝึกอบรมไฟ ป่าและหมอกควัน	ฝึกอบรมป้องกันและควบคุมไฟ ป่าแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชนในตำบลภูหลวง จำนวน ๑ ครั้ง ต่อปี	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์

๘.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการเพาะซากกล้า ไม้ประจำตำบล ภูหลวง	เพาะซากกล้าไม้ประจำตำบลภู หลวง เช่น ค่าจัดซื้อค่าวัสดุ การเกษตร วัสดุ อุปกรณ์ และ ค่าวิทยากร เป็น ต้น ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.ภูหลวง)	

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๙.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	ส่งเสริมการปลูกหญ้า แฝกตามแนวทาง พระราชดำริ	๑. รมรงค์ปลูกหญ้าแฝก ในเขต พื้นที่ตำบลภูหลวง ปี ละ ๑ แห่ง ๒. มีประชาชนและสมาชิกเข้า ร่วมโครงการจำนวน ๗๐ คน ๓. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.ภูหลวง)	
๒.	โครงการส่งเสริมการ ปลูกป่าชุมชนตำบล ภูหลวง	๑. จัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่า ชุมชนตำบลภูหลวง ปีละ ๒ ครั้ง ในวันสำคัญต่างๆ ๒. มีประชาชน พนักงานและ ส.อบต. เข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ คน ๓. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.ภูหลวง)	
๓.	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ)	๑. จัดกิจกรรมสำรวจและจัดทำ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ปีละ ๑ ครั้ง ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๙,๐๕๐	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.ภูหลวง)	คงเหลือ ๙๕๐ บาท

๙.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ส่งเสริมการคัดแยก ขยะในชุมชน	๑. จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ หมู่ที่ ๑ - ๑๐ ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.ภูหลวง)	

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค

โครงการกิจกรรมที่กำหนดไว้ในห้วงของแผนการดำเนินงาน ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากยอดเงินจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลางยังผลักส่งมายังไม่ครบจำนวนที่ประมาณการไว้ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ในบางโครงการและต้องเลือกดำเนินโครงการตามห้วงระยะเวลาที่จำเป็นต้องดำเนินการไว้ก่อน และนโยบายผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลง กำหนดให้เพิ่มเติมกิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้จึงไม่เพียงพอต้องโอนเพิ่ม

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการสถานการณ์สภาวะ เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงควรกำหนด ยุทธศาสตร์ การวางแผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับพิจารณาสถานะการเงินการคลัง ที่เหมาะสมสอดคล้อง สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส

ทั้งนี้ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาแนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงได้โดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงหรือให้ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง <http://www.phuluang.go.th> Facebook : อบต.ภูหลวง ภูหลวง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔ - ๐๘๑๐๔๐ ในวันและเวลาราชการ



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑.	โครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย	อบรมให้ความรู้ด้านการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และอัคคีภัยในโรงเรียนปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๑ วัน	-	-	✓	๒๐,๐๐๐
๒	โครงการเจ็ดวัน อันตราย (ปีใหม่)	๑. ดำเนินการจัดตั้งจุด บริการประชาชนในช่วย เทศกาลเพื่อป้องกันและลด อุบัติเหตุ ช่วง เทศกาลสง ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	๑๕,๐๐๐	๗ วัน	-	-	✓	๑๔,๑๕๐ คงเหลือ ๘๕๐ บาท
๓	โครงการเจ็ดวัน อันตราย (สงกรานต์)	๑. ดำเนินการจัดตั้งจุด บริการประชาชนในช่วย เทศกาลเพื่อป้องกันและลด อุบัติเหตุ ช่วง สงกรานต์	๑๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-
๔	โครงการฝึกอบรม รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย	ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย จำนวน ๑ ครั้งต่อไป	๑๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑.	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	๑. ดำเนินโครงการ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-

๒.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑.	โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด (ภูหลวงคัพ)	๑. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาตาม โครงการฯ อย่างน้อย ๑ ครั้ง ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๕๐,๐๐๐	๑ วัน	-	-	✓	๑๕๖,๐๔๒.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๖,๐๔๒.๐๐ บาท

๒.๔ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑.	จ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ	๑. ตรวจสอบข้อมูล สถานะผู้มี สิทธิ์ ๒. ขออนุมัติงบประมาณ ๓. ดำเนินการเบิกจ่าย จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ ๔. จ่ายเงินตามสิทธิ์ ๕. ตรวจสอบสิทธิ์ของ ปีงบประมาณต่อไป	๘,๘๐๒,๘๐๐	เดือนละครั้ง ตลอดปีงบประมาณ ๓๖๕ วัน	-	✓	-	๓,๔๒๓,๘๐๐.๐๐ คงเหลือ ๕,๓๗๙,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	จ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพให้แก่คน พิการ	๑.ตรวจสอบข้อมูล สถานะผู้มีสิทธิ ๒. ขออนุมัติงบประมาณ ๓. ดำเนินการเบิกจ่ายจ่ายเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คน พิการ ๔. จ่ายเงินตามสิทธิ์ ๕. ต ร ว จ ส อ บ สิ ท ธิ์ ข อ ง ปีงบประมาณต่อไป	๒,๒๓๔,๐๐๐	เดือนละครั้ง ตลอดปีงบประมาณ ๓๖๕ วัน	-	✓	-	๗๙๒,๘๐๐.๐๐ คงเหลือ ๑,๔๔๐,๒๐๐ บาท
๓	จ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วย เอดส์	๑.ตรวจสอบข้อมูล สถานะผู้มีสิทธิ ๒. ขออนุมัติงบประมาณ ๓. ดำเนินการเบิกจ่ายจ่ายเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วย เอดส์ ๔. จ่ายเงินตามสิทธิ์ ๕. ต ร ว จ ส อ บ สิ ท ธิ์ ข อ ง ปีงบประมาณต่อไป	๓๐,๐๐๐	เดือนละครั้ง ตลอดปีงบประมาณ ๓๖๕ วัน	-	✓	-	๗,๕๐๐.๐๐ คงเหลือ ๒๒,๕๐๐ บาท

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๑.๑ งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค อำเภอ ปักธงชัย ขยายไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งหม้อแปลงและ ปรับปรุงระบบ จำหน่ายแรงต่ำ บริเวณศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านหนองนก เขียน	ขยายไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งหม้อแปลง และ ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองนกเขียน ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา ๑.แผนกแรงต่ำภายนอก (ผู้ใช้ไฟ ลงทุน) ปีกเสาคอนกรีต ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๙ ต้น พาดสาย อะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๒ , ๒ , ๔ เส้น ระยะทาง ๕๕๐ , ๔๐ , ๒๘๐ เมตร ติดตั้ง สายยึดโยง จำนวน ๔ ชุด ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๒ ชุด .แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก (ผู้ใช้ไฟลงทุน) รื้อถอนเสา คอนกรีต ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๕ ต้น รื้อถอนสายอะลูมิเนียม หุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตาราง มิลลิเมตร จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๕๕๐ เมตร	๑,๑๐๖,๕๕๑	๗๐ วัน	-	-	✓	๑,๑๐๖,๕๐๐.๒๔ คงเหลือ ๙๐.๗๖ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		<p>ขยายไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งหม้อแปลงและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขียน ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>๓.แผนกแรงสูงภายนอก (ผู้ใช้ไฟลงทุน) ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑๕ ต้น พาดสายแรงสูงด้วยสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๕๕๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง</p> <p>๔.แผนกหม้อแปลงภายนอก (ผู้ใช้ไฟลงทุน) ติดตั้งหม้อแปลง ขนาดระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐ - ๔๑๖ / ๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป่าไผ่ บ้าน หนองนกเขียน หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐ .๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๕๐ ตาราง เมตร ช่วงที่ ๒ ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เม ตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ ค ส ล . ไม่น้อย กว่า ๓๐๐.๐๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล ภูหลวงกำหนด พิกัดจุดเริ่มต้น Lat.๑๔.๕๖๒๖๑๙ Long.๑๐๑.๙๓๕๖๘๘ พิกัดจุดสิ้นสุด Lat.๑๔.๕๖๓๐๑๒ Long.๑๐๑.๙๓๕๖๘๓	๒๙๔,๒๐๐	-	✓	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ชอยสองฟุตครึ่ง บ้าน หนองนกเขียน หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เม ตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า ๑๔๔.๐๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล ภูหลวงกำหนด พิกัดจุดเริ่มต้น Lat.๑๔.๕๖๖๕๗๔ Long.๑๐๑.๙๓๙๑๒๓ พิกัดจุดสิ้นสุด Lat.๑๔.๕๖๘๖๐๐ Long.๑๐๑.๙๓๙๗๐๒	๘๔,๘๐๐	-	✓	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทรัพย์เจริญ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๒ ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทรัพย์เจริญ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๒ ตำบลภูหลวง ขนาดผิวดินกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางดินกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งอัดทับแน่น	๑,๐๔๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	-	✓	-	-	-
๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสุขสมหวัง ๑ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๘ ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสุขสมหวัง ๑ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๘ ๑. งานดินถมคันทาง เสริมดินเพื่อขึ้นรูปคันทางบริเวณจุดวางท่อ (ดินถมขนย้าย) ขนาดผิวดินกว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๔๕๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๔.๗๙ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นและปรับเกลี่ยผิวดินเรียบร้อย	๒๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๖๐ วัน	๒๙๓,๓๐๐	-	✓	คงเหลือ ๑,๗๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		<p>๒. งานหินคลุก ลงหินคลุกขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อย กว่า ๒๘๑.๙๙ ลบ.ม. พร้อมบด ทับแน่นและปรับเกลี่ยผิวจราจร เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. งานป้ายโครงการ ติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลภูหลวง แบบเลขที่ จข. ๑๓/๒๕๖๖)</p>						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยลงทุ่ง บ้านโนน แดง หมู่ที่ ๑ ตำบล ภูหลวง อำเภอปัก ธงชัย จังหวัด นครราชสีมา	ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยลงทุ่ง บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑ ๑. งานปรับเกรดคันทางเดิม ปรับ เกรดคันทางเดิม ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดรวมไม่ น้อยกว่า ๓,๑๖๐ ตารางเมตร ๒. งานหินคลุก ลงหินคลุกขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อย กว่า ๓๑๖.๐๐ ลบ.ม. พร้อมบด ทับแน่นและปรับเกลี่ยผิวจราจร เรียบร้อยแล้ว ๓. งานป้ายโครงการ ติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลภูหลวง แบบเลขที่ จข. ๐๑/๒๕๖๖)	๒๙๒,๕๐๐ (เงินสะสม)	๖๐ วัน	-	-	✓	๒๙๒,๕๐๐ คงเหลือ ๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองนกทา หมู่ที่ ๑๐ - บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองนกทา หมู่ที่ ๑๐ - บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๒ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๒,๔๙๐ ตร.ม. ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ภูหลวงกำหนด	๘,๒๗๗,๓๐๐ (เงินอุดหนุน)	๙๐ วัน	-	-	✓	๕,๓๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๒,๙๗๗,๓๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมคิด สนเจริญ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมคิด สนเจริญ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๒ ๑. งานดินถมคันทาง เสริมดินเพื่อขึ้นรูปคันทาง (ดินถมขนย้าย) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถม รวมไม่น้อยกว่า ๗๗.๐๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นและปรับเกลี่ยผิวจราจรเรียบร้อยแล้ว ๒. งานถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๑๐ เมตร (หรือตามสภาพพื้นที่) ๓. งานป้ายโครงการ ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง	๑๘๖,๙๐๐ (เงินสะสม)	๙๐ วัน	-	-	✓	๑๘๖,๙๐๐.๐๐ คงเหลือ ๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยท้าย บ้าน บ้านปอแดง หมู่ ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท้ายบ้าน บ้าน ปอแดง หมู่ที่ ๔ ๑. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบด ทับ ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ดิน) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๓๐ ตารางเมตร ๒. งานถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๑๕๓ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๑๐ เมตร (หรือ ตามสภาพพื้นที่) (ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลภูหลวง แบบเลขที่ จข. ๐๖/๒๕๖๗)	๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙๐ วัน	-	-	✓	๙๕,๕๐๐.๐๐ คงเหลือ ๒,๕๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย รุ่งเรือง บ้านปอแดง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งเรือง บ้านปอแดง หมู่ที่ ๔ ๑. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบด ทับ ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๓๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๖๕ ตารางเมตร ๒. งานถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๙๑.๕๐ ตาราง เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๑๐ เมตร (หรือ ตามสภาพพื้นที่) (ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลภูหลวง แบบเลขที่ จข. ๐๗/๒๕๖๗)	๕๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙๐ วัน	-	-	✓	๕๕,๗๐๐.๐๐ คงเหลือ ๒,๓๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกบ้านไร่ นายอำเภอ - อ่างห้วย แก้ว บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑. งานปรับเกรดคันทางเดิม ปรับ เกรดคันทางเดิม ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๗๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๓ ตารางเมตร ๒. งานหินคลุก ลงหินคลุกขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อย กว่า ๔๔๑.๙๘ ลบ.ม. พร้อมบด ทับแน่นและปรับเกลี่ยผิวจราจร เรียบร้อยแล้ว ๓. งานป้ายโครงการ ติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลภูหลวง แบบเลขที่ จข. ๑๔/๒๕๖๖)	๔๑๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙๐ วัน	-	-	✓	๔๑๘,๐๐๐ คงเหลือ ๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๑	ขยายเขตท่อเมน ประปา จากประปา ถึงสามแยกเขาจมูก แขก บ้านหลุมเงิน หมู่ที่ ๕ ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ขยายเขตท่อเมนประปา จาก ประปาถึงสามแยกเขาจมูกแขก บ้านหลุมเงิน หมู่ที่ ๕ ๑. งานขยายเขตท่อเมนประปา วางท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปา หมู่บ้าน ท่อ พีวีซี.ชั้น ๘.๕ ศก. ๒ นิ้ว ความยาวรวม ๑,๑๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อม ประสานท่อและถมดินเรียบร้อย ๒. งานประสานระบบ เชื่อมต่อ เมนเข้ากับระบบจ่ายน้ำบริเวณหอ ถังเรียบร้อย และเชื่อมต่อจุดจ่าย น้ำทุกหลังคาเรือนที่ท่อเมนผ่าน ๓. งานป้ายโครงการ ติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลภูหลวง แบบเลขที่ จข. ๑๐/๒๕๖๖)	๑๐๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	๖๒ วัน	-	-	✓	๑๐๕,๐๐๐.๐๐ คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๒	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวเรียบ (เคพซีล) สายข้างหมวดการ ทางหลุมเงิน บ้าน หลุมเงิน หมู่ที่ ๕ ตำบลภูหลวง อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวเรียบ (เคพซีล) สายข้างหมวดการทางหลุมเงิน บ้านหลุมเงิน หมู่ที่ ๕ ๑. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ๒. งานผิวจราจร ก่อสร้างผิวจราจรแบบเคพซีล ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๓. งานตีเส้นจราจร ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่รวม ๕๐ ตารางเมตร ๔. งานป้ายโครงการ ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง แบบเลขที่ จช. ๐๘/๒๕๖๖)	๓๐๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙๐ วัน	-	-	✓	๒๔๔,๖๐๐.๐๐ คงเหลือ ๕๗,๔๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุทัยพัฒนา บ้านปอแดง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุทัยพัฒนา บ้านปอแดง หมู่ที่ ๔ ๑. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อมขุดรื้อหินคลุกเดิมหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๖.๔๕ ลบ.ม. ๒. งานถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๑๐ เมตร (หรือตามสภาพพื้นที่) (ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง แบบเลขที่ จข. ๐๘/๒๕๖๖)	๒๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙๐ วัน	✓	-	-	๒๔,๓๐๐.๐๐ คงเหลือ ๔,๗๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงชนบท นม.๓๑๑๕-ประปาหมู่บ้าน บ้านโปแดง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๒.๕๐ ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น Lat.๑๔.๖๐๗๑๖๓ Long.๑๐๒.๐๑๐๕๐๔ พิกัดจุดสิ้นสุด Lat.๑๔.๖๐๕๕๓๑ Long.๑๐๒.๐๐๙๙๘๔	๒๘๙,๑๐๐ (เงินสะสม)	-	✓	-	-	-
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคอกหมู บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น Lat.๑๔.๕๗๓๙๐๒ Long.๑๐๑.๙๗๖๓๑๐ พิกัดจุดสิ้นสุด Lat.๑๔.๕๗๖๓๙๒ Long.๑๐๑.๙๗๘๑๗๗	๔๙๔,๖๐๐ (เงินสะสม)	-	✓	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่ยอดบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น Lat.๑๔.๕๗๗๕๕๔ Long.๑๐๑.๙๓๐๙๘๑ พิกัดจุดสิ้นสุด Lat.๑๔.๕๗๘๐๕๘ Long.๑๐๑.๙๓๒๗๔๙	๔๙๐,๕๐๐ (เงินสะสม)	๙๐ วัน	-	-	✓	๔๙๐,๐๐๐ คงเหลือ ๕๐๐ บาท
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านนางเลียบ วันกิ่ง บ้านโปแดง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น Lat.๑๔.๖๑๒๙๗๑ Long.๑๐๒.๐๐๙๔๘๗ พิกัดจุดสิ้นสุด Lat.๑๔.๖๑๓๑๔๖ Long.๑๐๒.๐๐๘๕๗๑	๑๔๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงอรุณ บ้าน หนองนกเขียน หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น Lat.๑๔.๕๖๖๕๗๔ Long.๑๐๑.๙๓๙๑๒๓ พิกัด จุดสิ้นสุด Lat.๑๔.๕๖๘๖๐๐ Long.๑๐๑.๙๓๙๗๐๒	๔๙๐,๕๐๐	๙๐ วัน	-	-	✓	๔๙๐,๐๐๐ คงเหลือ ๕๐๐ บาท
๑๙	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสมปรารถนา บ้านหนองกก หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๗๕๐ ตารางเมตร พิกัด จุดเริ่มต้น Lat.๑๔.๖๒๗๑๓๓ Long.๑๐๑.๙๙๐๗๙๘ พิกัด จุดสิ้นสุด Lat.๑๔.๖๒๕๐๒๘ Long.๑๐๑.๙๙๐๐๐๑	๔๙๖,๗๐๐	-	✓	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายล้วน กิ่งสระน้อย - บ้านนายศุภวัฒน์ สอบกิ่ง บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือตามสภาพพื้นที่) พิกัดจุดเริ่มต้น Lat. ๑๔.๕๖๓๕๑๑ Long. ๑๐๑.๙๓๖๙๕๘ พิกัดจุดสิ้นสุด Lat. ๑๔.๕๖๓๐๔๙ Long. ๑๐๑.๙๓๗๑๘๒ ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น Lat. ๑๔.๕๖๓๑๒๓ Long. ๑๐๑.๙๓๖๙๑๔ พิกัดจุดสิ้นสุด Lat. ๑๔.๕๖๑๙๙๘ Long. ๑๐๑.๙๓๗๔๐๘	๕๓๖,๖๐๐	-	✓	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยดินโป่ง บ้านห้วย แก้ว หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๓,๓๔๐ ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น Lat. ๑๔.๕๕๖๘๔๗ Long. ๑๐๑.๙๒๘๕๑๘ พิกัดจุดสิ้นสุด Lat. ๑๔.๕๕๘๒๓๗ Long. ๑๐๑.๙๒๑๑๖๐	๔๙๘,๕๐๐	๖๐ วัน	-	-	✓	๔๙๗,๐๐๐ คงเหลือ ๑,๕๐๐ บาท
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายสวน นิ พ พาน - ถนนลาดยางบ้านนาย ไพล หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. หินคลุกหนา ๐.๑๕ ม.ยาว ๗๖๐ ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๓,๐๔๐ ตร.ม. รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.ภูหลวงกำหนดพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด พิกัดจุดเริ่มต้น Lat. ๑๔.๕๖๖๑๗๒ Long. ๑๐๑.๙๔๑๔๖๘ พิกัดจุดสิ้นสุด Lat. ๑๔.๕๘๐๑๗๓๒ Long. ๑๐๑.๙๓๗๓๕๖๖	๔๓๘,๑๐๐	๖๐ วัน	✓	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายข้าง สะพานลอยสวนถั่ว บ้านหนองกก หมู่ที่ ๗	ถนนหินคลุก สายข้างสะพานลอย สวนถั่ว กว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.ยาว ๖๓๕ ม. มีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๕๔๐ ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบ อบต. ภูหลวงกำหนด พิกัดจุดเริ่มต้น Lat. ๑๔.๕๖๖๑๗๒ Long. ๑๐๑.๙๔๑๔๖๘ พิกัดจุดสิ้นสุด Lat. ๑๔.๕๘๐๑๗๓๒ Long. ๑๐๑.๙๓๗๓๕๖๖	๔๙๖,๔๐๐	-	✓	-	-	-
๒๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายข้างโรงเรียน หนองนกเขียนสามัคคี ไป เขา ภู หลวง เชื่อมต่อบ้านนายปั้น หอกิ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนก เขียน หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๓,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat. ๑๔.๕๖๖๑๗๒ Long. ๑๐๑.๙๔๑๔๖๘ พิกัดจุดสิ้นสุด Lat. ๑๔.๕๘๐๑๗๓๒ Long. ๑๐๑.๙๓๗๓๕๖๖	๔๙๐,๐๐๐	๖๐ วัน	-	-	✓	๔๐๗,๐๐๐ คงเหลือ ๘๓,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ - ค่ายปึกธงชัย บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๘๘๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น Lat. ๑๔.๓๔๖๓๒ Long. ๑๐๑.๕๘๔๗๔๐ พิกัดจุดสิ้นสุด Lat. ๑๔.๓๔๒๕๐๔ Long. ๑๐๑.๕๘๒๐๙๓	๓,๔๙๔,๖๐๐	-	✓	-	-	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	จ้างงานนักเรียน นักศึกษา ระหว่างปิด ภาคเรียน	๑. ดำเนินการจ้างงานนักเรียน/ นักศึกษา ระหว่างปิดภาค เรียน ไม่น้อยกว่า ๕ คน/ปี ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-

๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริม อาชีพของกลุ่มสตรี แม่บ้าน ตำบล ภูหลวง	๑. ดำเนินการจัดฝึกอบรมการ พัฒนาอาชีพตามโครงพัฒนากลุ่ม อาชีพตำบลภูหลวง หมู่ ๑-๑๐ จำนวน หมู่บ้านละ ๔ คน รวม ๔๐ คน ๒. รายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๕,๐๐๐	๑ วัน	-	-	✓	๑๕,๐๐๐ คงเหลือ ๐ บาท
๒	โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตาม แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	๑. ดำเนินการจัดฝึกอบรมการ พัฒนาอาชีพตามโครงพัฒนากลุ่ม อาชีพตำบลภูหลวง จำนวน หมู่บ้านละ ๔ คน รวม ๔๐ คน ๒. รายงานผลการดำเนินโครงการ ๐	๑๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-

๔.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ ขับเคลื่อนหมู่บ้าน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียง	๑.ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปี ละ ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการ เกษตรกร จำนวน ๕๐ คน ๑.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-

๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอาชีพ ผู้ด้อยโอกาสและ คนพิการภายใน ตำบลภูหลวง	๑. ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการภายใน ตำบลภูหลวง จำนวน ๔๐ คน ๒. รายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-

๕.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการเรียนรู้นอก สถานที่ของ ศพด. สังกัด อบต.ภูหลวง	๑.ดำเนินการพาเด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กไปทัศนศึกษา นอกสถานที่ ของศพด.ต.ภูหลวง (ทั้ง ๓ ศูนย์) ๒.รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	ดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่าย สถานศึกษาในพื้นที่ตำบลภูหลวง ทั้งหมด จำนวน ๑ ปีการศึกษา	๘๗๐,๓๘๕	๑ ปีงบประมาณ ๓๖๕ วัน	-	✓	-	๔๐๓,๙๙๒.๐๐
๓	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวันเด็ก นักเรียน	จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน นักเรียน สพฐ.ในเขตตำบลภูหลวง	๑,๒๓๙,๐๐๐	๒๐๐ วัน		✓		๘๗๔,๙๘๕.๐๐

๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการเข้าค่ายพุทธ บุตร (เยาวชนดีศรี ภูหลวง)	๑.ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่าย พุทธบุตร (เยาวชนดีศรีภูหลวง) จำนวน ๕๐ คน ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-
๒	โครงการสร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับเด็กและเยาวชน ตำบลภูหลวง (โตไป ไม่โกง)	๑. ดำเนินการจัดฝึกอบรมสร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็ก และเยาวชนตำบลภูหลวง (โตไปไม่โกง) จำนวน ๑๐๐ คน ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-

๕.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก มี ผู้เข้าร่วมเข้ากิจกรรมจำนวน ๑๐๐ คน ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๓๐,๐๐๐	๑ วัน	-	-	✓	๓๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐ บาท
๒	โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา ประจำปี	๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมแห่เทียน และถวายเทียนพรรษา จำนวน ๖ วัด ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๔๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-
๓	โครงการจัดงาน สงกรานต์วันผู้สูงอายุ ประจำปี	๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมรดน้ำดำ หัวแก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๑๕๐ คน ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-
๔	โครงการจัดงานสืบ สานประเพณีลอย กระทง ประจำปี ๒๕๖๗	๑. จัดกิจกรรมลอยกระทง ๒. จัดกิจกรรมประกวดนางนพ มาศ ตัวแทนจาก ๑๐ หมู่บ้าน ๓. จัดกิจกรรมประกวดกระทงจาก วัสดุธรรมชาติ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ๔. ผู้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม เป็นประชาชน เด็กและ เยาวชน ในหมู่บ้าน จำนวน ๕๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑ วัน	-	-	✓	๖๙,๕๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๙,๕๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการจัดทำ ทะเบียนภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑. ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำทะเบียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน ๑๐ คน ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-
๖	โครงการฉลองวันแห่ง ชัยชนะท้าวสุรนารี และงานกาชาดอำเภอ ปักธงชัย ประจำปี ๒๕๖๗	๑. ร่วมจัดกิจกรรมวิ่งคบเพลิงฉลอง ชัยชนะท่านท้าวสุรนารี จำนวน ๒๐ คน	๓๐,๐๐๐	๘ วัน	-	-	✓	๒๙,๘๐๐ คงเหลือ ๒๐๐ บาท
๗	โครงการร่วมจัด งานเทศกาลผ้าไหม ปักธงชัยและของดี เมืองโคราช ปี ๒๕๖๗	๑. ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ คณะกรรมการจัดงานกำหนด ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๒๐,๐๐๐	๗ วัน	-	-	✓	๓๖,๕๕๐ โอนเพิ่ม ๑๖,๕๕๐ บาท

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ อนามัยของประชาชน

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑.	โครงการบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลภูหลวง	๑. จัดกิจกรรมบริการการแพทย์ ฉุกเฉินรับ - ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยติดเตียง ยากไร้ ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๖๔ - กันยายน ๖๕ ๒. จัดกิจกรรมนิเทศการ การแพทย์ ฉุกเฉิน ช่วยเทศบาล ๗ วัน อันตราย ๓. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๒๐๐,๐๐๐	๑ ปีงบประมาณ ๓๖๕ วัน	-	✓	-	๙๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๑๐,๐๐๐ บาท
๒.	โครงการรณรงค์ฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและคุมกำเนิด สุนัขและแมว	๑.สำรวจจำนวนสุนัขและแมวใน พื้นที่ตำบล ภูหลวง ๒.จัดซื้อวัคซีนเพื่อรณรงค์ฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสุนัขและแมว ๓.รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-
๓.	โครงการอุดหนุนการ ดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-

๖.๓ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑.	โครงการสมทบ กองทุนหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า	๑. อุดหนุนงบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๕๐,๐๐๐	๑ วัน	-	-	✓	๑๕๐,๐๐๐.๐๐

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑ แผนงานบริหารหางานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑.	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่ม ศักยภาพ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต. และผู้นำชุมชน	๑. จัดฝึกอบรมและศึกษาดู งานให้กับพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต. และผู้นำชุมชน ปีละ ๑ ครั้ง ๒. มีพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต. และผู้นำชุมชน จำนวน ๕๐ คน ๓. รายงานผลการ ดำเนิน โครงการ	๕๐,๐๐๐	๔ วัน	-	-	✓	๒๔๐,๘๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๘๐,๘๐๐ บาท
๒.	โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา และพนักงาน องค์การบริหารส่วน ตำบลภูหลวง	๑. จัดฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานจำนวน ๔๐ คน ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๕,๐๐๐	๑ วัน	-	-	✓	๑๑,๖๐๐.๐๐ คงเหลือ ๓,๔๐๐ บาท
๓.	โครงการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	๑. ดำเนินการออกจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่ไปตามเขตพื้นที่ตำบล ภูหลวง หมู่ที่ ๑ - ๑๐ ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๔,๐๐๐	-	✓	-	-	๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔.	อุดหนุนการจัดตั้ง และเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	อุดหนุนการดำเนินโครงการจัดตั้ง และเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอปัก ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ แห่ง	๑๐,๐๐๐	๑ วัน	-	-	✓	๑๐,๐๐๐.๐๐

๗.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑.	โครงการฝึกอบรมไฟ ป่าและหมอกควัน	ฝึกอบรมป้องกันและควบคุมไฟป่า แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชนในตำบลภูหลวง จำนวน ๑ ครั้ง ต่อปี	๑๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์

๘.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการเพาะชำกล้า ไม้ประจำตำบล ภูหลวง	เพาะชำกล้าไม้ประจำตำบล ภูหลวง เช่น ค่าจัดซื้อค่าวัสดุ การเกษตร วัสดุอุปกรณ์ และ ค่า วิทยากร เป็นต้น ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๙.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑.	ส่งเสริมการปลูกหญ้า แฝกตามแนวทาง พระราชดำริ	๑. รมรงค์ปลูกหญ้าแฝก ในเขต พื้นที่ตำบลภูหลวง ปี ละ ๑ แห่ง ๒. มีประชาชนและสมาชิกเข้าร่วม โครงการจำนวน ๗๐ คน ๓. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-
๒.	โครงการส่งเสริมการ ปลูกป่าชุมชนตำบล ภูหลวง	๑. จัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่า ชุมชนตำบลภูหลวง ปีละ ๒ ครั้ง ในวันสำคัญต่างๆ ๒. มีประชาชน พนักงานและ ส. อบต. เข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ คน ๓. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-
๓.	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ)	๑. จัดกิจกรรมสำรวจและจัดทำ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ปีละ ๑ ครั้ง ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๔๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-

๙.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	ส่งเสริมการคัดแยก ขยะในชุมชน	๑. จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ หมู่ ที่ ๑ - ๑๐ ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-

