

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
รอบระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างขยาย ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	ระบบผลิตน้ำดื่มด้วย กระบวนการรีเวิร์สออสโม ซิส บ้านหลุมเงิน หมู่ที่ ๕ ตำบลภูหลวง อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	ระบบผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการ รีเวิร์สออสโมซิส จำนวน ๑ แห่ง	๑,๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	ระบบผลิตน้ำดื่มด้วย กระบวนการรีเวิร์สออสโม ซิส บ้านหลุมหิน หมู่ที่ ๖ ตำบลภูหลวง อำเภอปัก ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	ระบบผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการ รีเวิร์สออสโมซิส จำนวน ๑ แห่ง	๑,๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	ระบบผลิตน้ำดื่มด้วย กระบวนการรีเวิร์สออสโม ซิส บ้านหนองกก หมู่ที่ ๗ ตำบลภูหลวง อำเภอปัก ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	ระบบผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการ รีเวิร์สออสโมซิส จำนวน ๑ แห่ง	๑,๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			๓,๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ทั้งหมด ๑ แผนงาน			๓,๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑.	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	อบรมให้ความรู้ด้านการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และอัคคีภัยในโรงเรียนปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	กิจกรรมเจ็ดวันอันตราย (ปีใหม่)	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	๑. ดำเนินการจัดตั้งจุด บริการประชาชนในช่วย เทศกาลเพื่อป้องกันและลด อุบัติเหตุ ช่วง เทศกาลสง ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	๓๑,๙๐๐	-	-	-	ยกเลิกดำเนินการ ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๑๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗
๓	กิจกรรมเจ็ดวันอันตราย (สงกรานต์)	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	๑. ดำเนินการจัดตั้งจุด บริการประชาชนในช่วย เทศกาลเพื่อป้องกันและลด อุบัติเหตุ ช่วง สงกรานต์	๓๑,๙๐๐	-	-	-	ยกเลิกดำเนินการ ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๑๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗
๔	โครงการฝึกอบรมรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย จำนวน ๑ ครั้งต่อไป	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม (๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน			๙๘,๘๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑.	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม (๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดให้มีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้แก่เยาวชนและประชาชน

(๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติด (ภูหลวงคัพ)	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	จัดการแข่งขันกีฬาตาม โครงการฯ ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๒,๒๖๖.๐๐	๒๗๒.๒๗	๒๒-๒๓ มี.ค.๖๘	แล้วเสร็จ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม (๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๒,๒๖๖.๐๐	๒๗๒.๒๗		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ แก่คนพิการ คนชรา ผู้ป่วยเอดส์และ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

(๔) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	สำนักปลัดฯ งาน พช. (อบต.ภูหลวง)	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุตามสิทธิ์	๘,๙๒๓,๗๐๐	๒๘๖๙,๘๐๐.๐๐	๓๒.๑๖	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ	สำนักปลัดฯ งาน พช. (อบต.ภูหลวง)	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ	๑,๙๕๑,๘๐๐	๖๔๘,๔๐๐.๐๐	๓๓.๒๒	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัดฯ งาน พช. (อบต.ภูหลวง)	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๕.๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม (๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ			๑๐,๙๐๕,๕๐๐	๓,๕๒๒,๗๐๐.๐๐	๓๒.๓๐		
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ทั้งหมด ๔ แผนงาน			๑,๐๑๕,๕๐๐.๐๐	๓,๗๙๔,๙๖๖.๐๐	๓๔.๔๕		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำได้ดีและมี มาตรฐาน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอปักธงชัย โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยทรัพย์เจริญ บ้าน หนองนกเขียน หมู่ ๒ ตำบลภูหลวง อำเภอปัก ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอปักธงชัย (กองช่าง)	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	๑.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก (ผู้ใช้ไฟลงทุน) ปักเสา คอนกรีต ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑๔ ต้น พาดสาย แรงสูงด้วยสายอลูมิเนียม หุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตาราง มิลลิเมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร ติดตั้งสายยึด โยง จำนวน ๔ ชุด ติดตั้ง ล้อ ฟ้า แรง ต่ำ จำนวน ๒ ชุด พร้อม ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ๑.๒ แผนกรื้อถอนแรงต่ำ ภายนอก (ผู้ใช้ไฟลงทุน) รื้อ ถอนเสาคอนกรีตขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๓ ต้น รื้อ ถอนสายอลูมิเนียมหุ้ม ฉนวน ขนาด ๕๐ ตาราง มิลลิเมตร	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
			จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๔๕๐ เมตร ๑.๓ แผนกแรงสูงภายนอก (ผู้ใช้ไฟลงทุน) ปักเสา คอนกรีต ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑๓ ต้น พาดสาย แรงสูงด้วยสายเคเบิล อากาศ ขนาด ๕๐ ตาราง มิลลิเมตร จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๔๕๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบการ ติดตั้ง ๑.๔ แผนกรื้อถอนหม้อ แปลงภายนอก (ผู้ใช้ไฟ ลงทุน) รื้อถอนหม้อแปลงขนาด ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/ ๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เครวี เอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อม อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
			๑.๕ แผนหม้อแปลง ภายนอก(ผู้ใช้ไฟลงทุน) ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อม อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ๑.๖ แผนกไฟฟ้าสาธารณะ พาดสายด้วยอลูมิเนียม หุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตาราง มิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๙๒๐ เมตร ติดตั้งชุดดวงโคมแอลอีดี ขนาด ๒x๒๐ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด พร้อมอุปกรณ์ (ทรัพย์สิน เป็นของผู้ใช้ไฟ)					
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๑) แผนงานเคหะและชุมชน			๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำได้ดีและมี มาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคู้มใหม่ศรีสุข บ้านหนองกก หมู่ที่ ๗	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงกำหนด	๒๖๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านตาเฉียบ เทียนพรหมราช บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๘	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงกำหนด	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขึ้นเขาจุมกแซก บ้านหลุมเงิน หมู่ที่ ๕	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตรตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงกำหนด	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยธารินพรัตน์ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงกำหนด	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายสระประปาถึงป่า ช้าเก่าบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	ถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ มี พื้น ที่ ผิว จ ร า จ ร ไม่ น อ ย กว่า ๑,๙๙๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงกำหนด	๒๗๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สาม แยก ข้าง โรงเรียนหนองนกเขียน สามัคคี - เขาภูหลวง บ้าน หนองนกเขียน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตำบลภูหลวง	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกข้างโรงเรียน หนองนกเขียนสามัคคี - เขาภูหลวง บ้าน หนองนกเขียน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูหลวง ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็ก รวมไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ข้างละ ๕.๑๐ เมตร (หรือตามสภาพพื้นที่) ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๕๐ ตาราง เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ข้าง ละ ๐.๑๐ เมตร (หรือตามพื้นที่) พร้อมวางท่อ คอนกรีต เสริมเหล็ก ๑.๑.๐๐ เมตร ๓ จุด องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง อำเภอ ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๙,๕๕๓,๐๐๐.๐๐ (เงินอุดหนุน)	๐.๐๐	๐.๐๐	๖ ก.พ.๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			๑๐,๘๓๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งหมด ๒ แผนงาน			๑๑,๖๔๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกทักษะฝีมือทางด้านแรงงาน

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการฝึกอาชีพ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ ภายในตำบลภูหลวง	สำนักปลัดฯ งาน พช. (อบต.ภูหลวง)	ฝึกอบรมอาชีพ ผู้ด้อยโอกาสและคน พิการภายในตำบลภูหลวง จำนวน ๔๐ คน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์			๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกทักษะฝีมือทางด้านแรงงาน

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลภูหลวง	สำนักปลัดฯ งาน พช. (อบต.ภูหลวง)	จัดฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพตามโครงการพัฒนา กลุ่มอาชีพตำบลภูหลวง หมู่ ๑ - ๑๐ จำนวน หมู่บ้านละ ๔ คน รวม ๔๐ คน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัดฯ งาน พช. (อบต.ภูหลวง)	จัดฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพตามโครงการพัฒนา กลุ่มอาชีพตำบลภูหลวง จำนวน หมู่บ้านละ ๔ คน รวม ๔๐ คน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			๓๐,๐๐๐.๐๐				

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ

(๓) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การขับเคลื่อนหมู่บ้านตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.ภูหลวง)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง ปีละ ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรจำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (๓) แผนงานการเกษตร			๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ทั้งหมด ๓ แผนงาน			๗๕,๐๐๐.๐๐				

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาที่ดี และทันสมัย

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ ของ ศพด.สังกัด อบต.ภูหลวง	กอง การศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไป ทัศนศึกษานอกสถานที่ ของศพด.ต. ภูหลวง (ทั้ง ๓ ศูนย์)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	กอง การศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	ดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายสถานศึกษา ในพื้นที่ตำบลภูหลวงทั้งหมด จำนวน ๑ ปีการศึกษา ๑. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๖๗๙,๑๔๐ บาท ๒. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน ๑๔๑,๓๗๒ บาท ๔. ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็ก อายุ ๓ - ๕ ปี จำนวน ๑๑,๓๑๐ บาท ๕. ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็ก อายุ ๓ - ๕ ปี จำนวน ๑๒,๖๗๕ บาท ๖. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ เด็กอายุ ๓ - ๕ ปี จำนวน ๑๘,๐๘๘ บาท	๗๗๖,๕๖๙.๐๐	๔๑๗,๒๐๔.๐๐	๕๓.๗๒	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน	กอง การศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน นักเรียน สพฐ.ในเขตตำบลภูหลวง จำนวน ๔ โรงเรียน ตามขนาดของ สถานศึกษา จำนวน ๒๐๐ วัน รายละเอียดดังนี้ ๑.โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโนน แดง (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๘๗,๒๐๐ บาท ๒.โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนอง กก (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓๒๔,๐๐๐ บาท ๓.โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหลุม เงิน จำนวน ๓๕๑,๐๐๐ บาท ๔.โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนหนองนก เขียนสามัคคี จำนวน ๙๒๔,๐๐๐ บาท	๑,๗๘๖,๒๐๐.๐๐	๙๗๑,๕๓๘.๐๐	๕๔.๓๙	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔	จ้างงานนักเรียน นักศึกษา ระหว่างปิดภาคเรียน	กอง การศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	จ้างงานนักเรียน/นักศึกษา ระหว่างปิดภาคเรียน ไม่น้อยกว่า ๕ คน/ปี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (๑) แผนงานการศึกษา			๒,๖๑๒,๗๖๙.๐๐	๑,๓๘๘,๗๔๒.๐๐	๕๓.๑๕		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน ในท้องถิ่น ได้ออกกำลังกายและฝึกฝน กีฬา ร่วมกิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เพื่อพัฒนาให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และสังคม โดยมีความตระหนักในคุณค่าของการกีฬา นันทนาการ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เด็ก เยาวชน ไปในทางที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร (เยาวชนดีศรีภูหลวง)	กอง การศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร (เยาวชนดีศรีภูหลวง) จำนวน ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคมให้กับเด็กและ เยาวชนตำบลภูหลวง (โตไปไม่โกง)	กอง การศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	จัดฝึกอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับเด็กและเยาวชนตำบลภูหลวง (โตไปไม่โกง) จำนวน ๑๐๐ คน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์และร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น

(๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	จัดกิจกรรมวันเด็ก มีผู้เข้าร่วมเข้า กิจกรรมจำนวน ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔ มี.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๒	โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	จัดกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียน พรรษา จำนวน ๖ วัด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการจัดงานสงกรานต์	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวแก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๑๕๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	๑. จัดกิจกรรมลอยกระทง จัดกิจกรรมประกวด นางนพมาศ ตัวแทนจาก ๑๐ หมู่บ้าน ๓.จัดกิจกรรมประกวดกระทงจากวัสดุ ธรรมชาติ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ๔.ผู้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเป็น ประชาชน เด็กและ เยาวชน ใน หมู่บ้าน จำนวน ๕๐๐ คน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๕ พ.ย. ๖๘	แล้วเสร็จ
๕	โครงการจัดทำทะเบียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	จัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น มี ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐ คน	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๖	โครงการฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีและพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอปักธงชัย ประจำปี ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	๑. ร่วมจัดกิจกรรมวิ่งคบเพลิงฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารีจำนวน ๒๐ คน ๒. ร่วมงานพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารีหน้าว่าการอำเภอปักธงชัย ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๓ มี.ค. ๖๗ - ๒ เม.ย. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๗	โครงการร่วมจัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	๑. ร่ว ม กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ที่คณะกรรมการจัดงานกำหนด ๒. รายงานผลการดำเนินโครงการ	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (๓) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ			๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓		
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ทั้งหมด ๓ แผนงาน			๒,๘๕๒,๗๖๙.๐๐	๑,๔๕๘,๗๔๒.๐๐	๕๑.๑๓		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ อนามัยของประชาชน

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑.	กิจกรรมบริการการแพทย์ ฉุกเฉินตำบลภูหลวง	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	๑.จัดกิจกรรมบริการการแพทย์ฉุกเฉินรับ - ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยติดเตียง ยากไร้ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๖๗ - กันยายน ๖๘ ๒. การจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินงาน ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) (สำนัก ปลัด)	๗๓๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	<u>ยกเลิกดำเนินการ</u> ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๓๕๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราช นารี	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	๑.สำรวจจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ ตำบล ภูหลวง ๒.จัดซื้อวัคซีนเพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรค พิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓.	โครงการอุดหนุนการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.ภูหลวง)	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - ๑๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	ส่งเสริมการคัดแยกขยะใน ชุมชน	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.ภูหลวง)	จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ หมู่ที่ ๑ - ๑๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ อนามัยของประชาชน (๑) แผนงานสาธารณสุข				๙๘๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ อนามัยของประชาชน

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑.	โครงการจัดซื้อรถยนต์ บรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อปริมาตรกระบอกลูบไม่ ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบ อัดท้าย อบต.ภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักปลัดฯ งานสาธารณสุข (อบต.ภูหลวง)	เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ)	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (เงินอุดหนุน)	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ อนามัยของประชาชน (๒) แผนงานเคหะและชุมชน			๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ อนามัยของประชาชน

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข

(๓) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑.	โครงการสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพถ้วน หน้า	สำนักปลัดฯ งานสาธารณสุข (อบต.ภูหลวง)	อุดหนุนงบประมาณกองทุนหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๘๔.๐๐	๒๖ ธ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ อนามัยของประชาชน (๓) แผนงานงบกลาง			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๘๔.๐๐		
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ อนามัยของประชาชน ทั้งหมด ๓ แผนงาน			๓,๖๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๓.๔๖		

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน การปฏิบัติงานในด้านต่างๆให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑.	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต. และ ผู้นำชุมชน	สำนักปลัดฯ ทรัพยากรบุคคล (อบต.ภูหลวง)	๑. จัดฝึกอบรมและศึกษาดู งานให้กับพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต. และผู้นำ ชุมชน ปีละ ๑ ครั้ง ๒. มีพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก สภา อบต. และผู้นำชุมชน จำนวน ๕๐ คน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๖,๑๐๐.๐๐	๑๗๗.๔๐	๒๕ ก.พ.๖๘ - ๑ มี.ค.๖๘	แล้วเสร็จ
๒.	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ภูหลวง	สำนักปลัดฯ นิติกร (อบต.ภูหลวง)	๑.จัดฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา และพนักงานจำนวน ๔๐ คน ๒.รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๔ มี.ค.๖๘	แล้วเสร็จ
๓.	โครงการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	จัดเก็บรายได้ กองคลัง (อบต.ภูหลวง)	๑.ดำเนินการออกจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่ไปตามเขตพื้นที่ตำบล ภูหลวง หมู่ที่ ๑ - ๑๐ ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๔.	อุดหนุนการ โครงการ จัด ตั้ง แ ละ เ พิ่ ม ประ ส ทิ ธิ ภาพ ศุ น ย์ ป ฏิ บั ทิ การ ร ่วม ใน การ ช ่วย เ ทื อ ประชาชนของ อง ค์ กร ป ก ร อ ง ส ่วน ท ้อง ถิ่น (ส ท ห ณ ที่ ก ล าย) อ ำ เ ก อ ป ก ร ง ช ัย จ ั ง ห วั ด น ค ร ร าช ส ี ม า ป ระ จ ำ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.ภูหลวง	อุดหนุนการดำเนินโครงการจัดตั้งและ และเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่ กลาง) อำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา จำนวน ๑ แห่ง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๕ ต.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (๑) แผนงานบริหารทหารงานทั่วไป			๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๒๙๑,๑๐๐.๐๐	๑๖๔.๔๖		

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๗.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน การปฏิบัติงานในด้านต่างๆให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการฝึกอบรมไฟฟ้า และหมอกควัน	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	ฝึกอบรมป้องกันและควบคุมไฟฟ้าแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชนในตำบลภูหลวง จำนวน ๑ ครั้ง ต่อปี	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๒,๒๖๐.๐๐	๘๑.๓๓	๒๑ มี.ค.๖๘	แล้วเสร็จ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน			๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๒,๒๖๐.๐๐	๘๑.๓๓		
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ทั้งหมด ๒ แผนงาน			๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๓๐๓,๓๖๐.๐๐	๑๕๘.๐๐		

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์

๘.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการเพาะชำกล้าไม้ ประจำตำบลภูหลวง	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.ภูหลวง)	เพาะชำกล้าไม้ประจำตำบลภูหลวง เช่น ค่า จัดซื้อค่าวัสดุการเกษตร วัสดุอุปกรณ์ และค่า วิทยากร เป็นต้น ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ (๑) แผนงานการเกษตร			๒๐,๐๐๐				
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ ทั้งหมด ๑ แผนงาน			๒๐,๐๐๐				

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๙.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ปลูกป่าไม้เพิ่มเติมทดแทน

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑.	ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ตามแนวทางพระราชดำริ	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.ภูหลวง)	รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ในเขตพื้นที่ตำบล ภูหลวง ปี ละ ๑ แห่ง มีประชาชนและ สมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน ๗๐ คน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒.	โครงการส่งเสริมการปลูก ป่าชุมชนตำบลภูหลวง	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.ภูหลวง)	จัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชนตำบล ภูหลวง ปีละ ๒ ครั้ง ในวันสำคัญต่างๆ มี ประชาชน พนักงาน และ ส.อบต. เข้าร่วม จำนวน ๑๐๐ คน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓.	โครงการงานฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.ภูหลวง)	จัดกิจกรรมสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากร ท้องถิ่น ปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑) แผนงานการเกษตร			๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด ๑ แผนงาน			๕๕,๐๐๐.๐๐				

๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว

๑๐.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

(๑) แผนงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
-	(ไม่มีโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	-ไม่มี-	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-ไม่มีการ ดำเนินการ-	-ไม่มีการดำเนินการ-

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๖)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำได้ดีและมี มาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านป่าไผ่ บ้านหนองนก เขียน หมู่ที่ ๒	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มี พื้น ที่ ค ส ล . ไม น้ อ ย กว่า ๑๙๒.๕๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มี พื้น ที่ ค ส ล . ไม น้ อ ย กว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลภูหลวงกำหนด พิกัดจุดเริ่มต้น Lat.๑๔.๕๖๒๖๑๙ Long.๑๐๑.๙๓๔๖๘๘ พิกัดจุดสิ้นสุด Lat.๑๔.๕๖๓๐๑๒ Long.๑๐๑.๙๓๕๖๘๓	๒๙๔,๒๐๐.๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๙๑,๐๐๐.๐๐	๙๘.๙๑	๒๕ ก.ย.๖๗-๒๖ ธ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย สองทุ่มครึ่ง บ้านหนองนก เขียน หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ ค ส ล . ไม่น้อย กว่า ๑๔๔.๐๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงกำหนด	๘๔,๘๐๐.๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๘๔,๕๐๐.๐๐	๙๙.๖๕	๒๕ ก.ย.๖๗-๒๖ ธ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยบ้านนายล้วน กิ่งสระน้อย - บ้านนาย ศุภวัฒน์ สอบกิ่ง บ้าน หนองนกเขียน หมู่ที่ ๒	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย ข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือ ตามสภาพพื้นที่) ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร	๕๓๖,๖๐๐.๐๐ (จ่ายขาด)	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๘๕.๗๒	๑๘ ก.พ.๖๗-๒๓ ธ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็กซอยบ้านยายมี ซอกกิ่ง บ้านโปแดง หมู่ที่ ๔	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๙๐ ตารางเมตร	๕๒,๐๐๐.๐๐ (จ่ายขาด)	๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๕ ก.ย.๖๗-๒๖ ธ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๕	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็กซอยข้างบ้าน นางเลียบ วันกิ่ง บ้านโป แดง หมู่ที่ ๔	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๒๕๐ ตารางเมตร	๑๔๕,๐๐๐.๐๐ (จ่ายขาด)	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๕ ก.ย.๖๗-๒๖ ธ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๖	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงชนบท นม.๓๑๑๕-ประปาหมู่บ้าน บ้านโปแดง หมู่ที่ ๔	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๒.๕๐ ตารางเมตร	๒๘๙,๑๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	๒๘๒,๐๐๐.๐๐	๙๗.๕๔	๒๕ ก.ย.๖๗-๒๖ ธ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๗	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาหมู่บ้าน บ้านหลุมเงิน หมู่ที่ ๕	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร	๓๒๒,๕๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๒.๐๙	๒๕ ก.ย.๖๗-๒๖ ธ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๘	ก่อสร้างถนนหินคลุกขอยสมปรารถนา บ้านหนองกก หมู่ที่ ๗	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	ถนนหินคลุก ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร	๔๙๖,๗๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๖.๕๗	๒๕ ก.ย.๖๗-๒๖ ธ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๙	โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังผลิต ๒๐ ลบ./ชั่วโมง บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	ระบบผลิตน้ำประปา (iWater Treatment Plant) นทีโอเวอร์ระบบขนาดใหญ่ NT๒๐ รองรับ ๑ -๘๔๐ คริวเรียน กำลังการผลิต ๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่ ๐๑๐๒๐๐๐๖	๔,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ (เงินอุดหนุน)	๔,๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๖	๒๕ ก.ย.๖๗-๒๖ ธ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างอาคาร บังคับน้ำคลองซับหมาก บ้านหนองกก หมู่ที่ ๗	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	อาคารบังคับน้ำคลองซับหมากชุด ลอกคลองบ้านหนองกก หมู่ที่ ๗ ตำบลภูหลวง ตามแบบคบ.สพ - ๒๕๖๓ พร้อมชุดลอกคลองกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตรสูงเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตรลาดเอียง ๑:๑ หรือมีปริมาณ ดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๗,๗๑๗ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พิกัด Lat. ๑๔.๖๒๕๐๓๐ Long. ๑๐๑.๙๘๙๐๓๔	๒,๘๒๖,๐๐๐.๐๐ (เงินอุดหนุน)	๒,๖๙๗,๖๐๐.๐๐	๙๕.๔๕	๔ ก.ย.๖๗ - ๒๐ ธ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			๙,๖๓๖,๙๐๐.๐๐	๙,๓๐๙,๑๐๐.๐๐	๙๖.๖๐		
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งหมด ๑ แผนงาน			๙,๖๓๖,๙๐๐.๐๐	๙,๓๐๙,๑๐๐.๐๐	๙๖.๖๐		

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๖)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำได้ดีและมี มาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง หมายเลข ๓๐๔ - ค่ายปักธงชัย บ้านหนองหัว หมูที่ ๘	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๘๘๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๓,๔๙๔,๖๐๐ (จ่ายขาด)				
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			๓,๔๙๔,๖๐๐				
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งหมด ๑ แผนงาน			๓,๔๙๔,๖๐๐				