

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)
โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างขยาย ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน

(๑) แผนงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
-	(ไม่มีโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	-ไม่มี-	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-ไม่มีการ ดำเนินการ-	-ไม่มีการ ดำเนินการ-
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (๑) แผนงาน		๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ทั้งหมด ๐ แผนงาน		๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖ มี.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๒	โครงการเจ็ดวันอันตราย (ปีใหม่)	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๑๕๐.๐๐	๙๔.๓๓	๒๙ ธ.ค. ๖๖-๔ ม.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๓	โครงการเจ็ดวันอันตราย (สงกรานต์)	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๑,๙๐๐.๐๐	๒๑๒.๖๗	๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๔	โครงการฝึกอบรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๘๖๐.๐๐	๙๙.๐๗	๒๓ ส.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม (๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน		๖๕,๐๐๐.๐๐	๘๐,๙๑๐.๐๐	๑๒๔.๔๘		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม (๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดให้มีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้แก่เยาวชนและประชาชน

(๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (ภูหลวงคัพ)	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๖,๐๔๒.๐๐	๓๑๒.๐๘๔	๒๘ ก.พ. ๖๗	แล้วเสร็จ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม (๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๖,๐๔๒.๐๐	๓๑๒.๐๘๔		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ แก่คนพิการ คนชรา ผู้ป่วยเอดส์และ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

(๔) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ	สำนักปลัดฯ งาน พช. (อบต.ภูหลวง)	๙,๐๗๓,๗๐๐.๐๐	๘,๓๔๑,๐๐๐.๐๐	๙๑.๙๓	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๒	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ	สำนักปลัดฯ งาน พช. (อบต.ภูหลวง)	๒,๐๐๑,๘๐๐.๐๐	๑,๙๐๗,๔๐๐.๐๐	๙๕.๒๘	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๓	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัดฯ งาน พช. (อบต.ภูหลวง)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม (๔) แผนงานงบกลาง		๑๑,๑๐๕,๕๐๐.๐๐	๑๐,๒๖๖,๔๐๐.๐๐	๙๒.๔๔		
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ทั้งหมด ๔ แผนงาน		๑๑,๒๓๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๑๓,๓๕๒.๐๐	๙๓.๖๑		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำได้ดีและมี มาตรฐาน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปักธงชัย ขยาย ไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งหม้อแปลงและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรง ต่ำ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองนกเขียน	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	๑,๑๐๖,๕๙๑.๐๐	๑,๑๐๖,๕๐๐.๒๔	๙๙.๙๙	๖ ก.พ.๖๗ - ๒๑ ก.พ.๖๗	แล้วเสร็จ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๑) แผนงานเคหะและชุมชน		๑,๑๐๖,๕๙๑.๐๐	๑,๑๐๖,๕๐๐.๒๔	๙๙.๙๙		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำได้ดีและมี มาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน ป่าไผ่ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๒	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	๒๙๔,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยสอง ทุ่มครึ่ง บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	๘๔,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน ยายมี ซองกิ่ง บ้านโปแตง หมู่ที่ ๔	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	๕๒,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ประปาหมู่บ้าน บ้านหลุมเงิน หมู่ที่ ๕	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	๓๒๒,๕๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสุขสมหวัง ๑ บ้านหนอง หว่า หมู่ที่ ๘ ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	๒๙๕,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	๒๙๓,๓๐๐.๐๐	๙๙.๔๒	๒๖ ก.ค.๖๖ – ๒๕ ต.ค.๖๖	แล้วเสร็จ
๖	ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยลงทุ่ง บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	๒๙๒,๕๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	๒๙๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองนกทา หมู่ที่ ๑๐ – บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	๘,๒๗๗,๓๐๐.๐๐ (เงินอุดหนุน)	๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๔.๐๓	๑๙ ต.ค.๖๖ – ๘ ก.พ.๖๗	แล้วเสร็จ
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมคิด สนเจริญ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๒	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	๑๘๖,๙๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๒	๒๒ ธ.ค.๖๖ – ๒๕ มี.ค.๖๗	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท้ายบ้าน บ้าน ปอแดง หมู่ที่ ๔	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	๙๘,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	๙๕,๕๐๐.๐๐	๙๗.๔๕	๒๒ ธ.ค.๖๖ – ๒๕ มี.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งเรือง บ้าน ปอแดง หมู่ที่ ๔	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	๕๘,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	๕๕,๗๐๐.๐๐	๙๖.๐๓	๒๒ ธ.ค.๖๖ – ๒๕ มี.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกบ้านไร่นายอำเภอ - อ่างห้วยแก้ว บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	๔๑๘,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๗ พ.ย.๖๖ – ๒๗ ธ.ค.๖๖	แล้วเสร็จ
๑๒	ขยายเขตท่อเมนประปา จากประปาถึงสามแยกเขา จุมกแซก บ้านหลุมเงิน หมู่ที่ ๕ ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	๑๐๖,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๖	๒๒ ธ.ค.๖๖ – ๙ ก.พ. ๖๗	แล้วเสร็จ
๑๓	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวเรียบ (เคพซีล) สายข้าง หมวดการทางหลุมเงิน บ้านหลุมเงิน หมู่ที่ ๕ ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	๓๐๒,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	๒๔๔,๖๐๐.๐๐	๘๐.๙๙	๑๗ พ.ย.๖๖ – ๒๐ มี.ค.๖๖	แล้วเสร็จ
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุทัยพัฒนา บ้านปอแดง หมู่ที่ ๔	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	๒๙,๐๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	๒๔,๓๐๐.๐๐	๘๓.๗๙	๒๒ ธ.ค.๖๖ – ๒๕ มี.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๕	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง ชนบท นม.๓๑๑๕-ประปาหมู่บ้าน บ้านปอแดง หมู่ที่ ๔	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	๒๘๙,๑๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๖	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยคอกหมู บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	๔๙๔,๖๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๔,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๗ พ.ค.๖๗ - ๑๗ ก.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๗	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่ยอด บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	๔๙๐,๕๐๐.๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	๒๗ ก.พ. ๖๗ – ๒๔ เม.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๑๘	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านนาง เลียบ วันกิ่ง บ้านปอแดง หมู่ที่ ๔	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๗ – ๒๕ ธ.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๙	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยแสงอรุณ บ้าน หนองนกเขียน หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	๔๙๐,๕๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	๒๗ ก.พ. ๖๗ – ๒๔ เม.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๒๐	ก่อสร้างถนนหินคลุกซอยสมปรารถนา บ้านหนองกก หมู่ที่ ๗	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	๔๙๖,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายล้วน กิ่งสระน้อย บ้านนายศุภวัฒน์ สอบกิ่ง บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๒	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	๕๓๖,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยดินโป่ง บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๙	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๐	๘ ม.ค. ๖๗ – ๑๑ เม.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสวนนิพพาน - ถนนลาดยางบ้านนายไหล หมู่ที่ ๔	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	๔๓๘,๑๐๐.๐๐	๓๙๔,๐๐๐.๐๐	๘๙.๙๓	๒๗ พ.ค. ๖๗ - ๑๗ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายข้างสะพานลอย สวนถั่ว บ้านหนองกก หมู่ที่ ๗	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	๔๙๖,๔๐๐.๐๐	๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๘๗.๔๓	๑๕ พ.ค. ๖๗ - ๑๗ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๒๕	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายข้างโรงเรียนหนองนกเขียน สามัคคี ไปเขาภูหลวง เชื่อมต่อบ้านนายปิ่น หอกิ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๗,๐๐๐.๐๐	๘๓.๐๖	๒๑ ก.พ. ๖๗ – ๑๑ เม.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง หมายเลข ๓๐๔ - ค่ายปึกธงชัย บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๘	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	๓,๔๙๔,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		๑๙,๘๔๒,๓๐๐.๐๐	๑๐,๒๒๑,๕๐๐.๐๐	๕๑.๕๑		
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งหมด ๒ แผนงาน						

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการฝึกอาชีพ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการภายในตำบล ภูหลวง	สำนักปลัดฯ งาน พช. (อบต.ภูหลวง)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘ พ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (๓) แผนงานการเกษตร		๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกทักษะฝีมือทางด้านแรงงาน

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลภูหลวง	สำนักปลัดฯ งาน พช. (อบต.ภูหลวง)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๒	โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัดฯ งาน พช. (อบต.ภูหลวง)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๖ ส.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๓	โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๙๐๐.๐๐	๙๔.๕๐	๒๑ ก.พ. ๖๗ – ๑๑ เม.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๙๐๐.๐๐	๙๗.๘๐		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ

(๓) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	กองส่งเสริมการเกษตร (อบต.ภูหลวง)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	๙๗.๕๐	๒๗ ส.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (๓) แผนงานการเกษตร		๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	๙๗.๕๐		
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ทั้งหมด ๓ แผนงาน		๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๓,๔๐๐.๐๐	๙๘.๑๒		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาที่ดี และทันสมัย

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของ ศพด.สังกัด อบต.ภูหลวง	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๓๐๐.๐๐	๗๑.๐๐	๒๑ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	๘๗๐,๓๘๕.๐๐	๗๐๒,๙๕๓.๐๐	๘๐.๗๖	๒๖ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๓	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	๑,๒๓๙,๐๐๐.๐๐	๘๘๑,๑๐๐.๐๐	๗๑.๑๑	๓๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (๑) แผนงานการศึกษา		๒,๑๓๙,๓๘๕.๐๐	๑,๖๐๕,๓๕๓.๐๐	๗๕.๐๔		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน ในท้องถิ่น ได้ออกกำลังกายและฝึกฝน กีฬา ร่วมกิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เพื่อพัฒนาให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และสังคม โดยมีความตระหนักในคุณค่าของการกีฬา นันทนาการ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เด็ก เยาวชน ไปในทางที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร (เยาวชนดีศรีภูหลวง)	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจาก บุคลากรไม่ เพียงพอ
๒	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนตำบล ภูหลวง (โตไปไม่โกง)	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจาก บุคลากรไม่ เพียงพอ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์และร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น

(๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๓ มี.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๒	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๘,๒๖๐.๐๐	๙๕.๖๕	๑๙ ก.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๓	โครงการจัดงานสงกรานต์	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	๙๗.๕๐	๑๒ เม.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๔	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๙,๔๐๐.๐๐	๑๓๘.๘๐	๑๕ พ.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๕	โครงการจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๘๕๐.๐๐	๙๗.๐๐	๓๑ ก.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๖	โครงการฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีและงานกาชาดอำเภอปักธงชัย ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๘๐๐.๐๐	๙๙.๓๓	๒๓ มี.ค.๖๗ - ๒ เม.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๗	โครงการร่วมจัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช ปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๖,๕๕๐.๐๐	๑๘๒.๗๕	๙ - ๑๕ ธ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๒๘,๓๖๐.๐๐	๑๑๗.๑๑		
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ทั้งหมด ๓ แผนงาน		๒,๓๕๙,๓๘๕.๐๐	๑,๘๓๓,๗๑๓.๐๐	๗๗.๗๒		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ อนามัยของประชาชน

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลภูหลวง	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๒.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๗๐๐.๐๐	๒๘๗.๐๐	๓ - ๑๖ พ.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๓.	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.ภูหลวง)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑ ส.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๔.	ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.ภูหลวง)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจาก บุคลากรไม่ เพียงพอ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ อนามัยของประชาชน (๑) แผนงานสาธารณสุข		๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๘,๗๐๐.๐๐	๑๑๖.๗๗		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ อนามัยของประชาชน

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข

(๒) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	สำนักปลัดฯ งานสาธารณสุข (อบต.ภูหลวง)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๖ ธ.ค.๖๖	แล้วเสร็จ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ อนามัยของประชาชน (๓) แผนงานงบกลาง		๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐		
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ อนามัยของประชาชน ทั้งหมด ๒ แผนงาน		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๘,๗๐๐.๐๐	๑๑๑.๗๔		

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน การปฏิบัติงานในด้านต่างๆให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต. และผู้นำชุมชน	สำนักปลัดฯ ทรัพยากรบุคคล (อบต.ภูหลวง)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๘๐๐.๐๐	๔๘๑.๖๐	๒๗ – ๓๐ มี.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๒.	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง	สำนักปลัดฯ นิติกร (อบต.ภูหลวง)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐	๗๗.๓๓	๕ มี.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๓.	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	จัดเก็บรายได้ กองคลัง (อบต.ภูหลวง)	๔,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๕.๐๐	๑๑ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๔.	อุดหนุนการ จัดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ (อบต.ภูหลวง)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๐ ต.ค. ๖๖	แล้วเสร็จ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป		๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๖๒,๔๐๐.๐๐	๓๓๒.๑๕		

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๗.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน การปฏิบัติงานในด้านต่างๆให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการฝึกอบรมไฟฟ้าและหมอกควัน	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่สามารถหาทีม วิทยากรที่เหมาะสม มาอบรมได้
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน		๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ทั้งหมด ๒ แผนงาน		๙๔,๐๐๐.๐๐	๒๖๒,๔๐๐.๐๐	๒๗๙.๑๕		

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์

๘.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการเพาะชำกล้าไม้ประจำตำบลภูหลวง	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.ภูหลวง)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ (๑) แผนงานการเกษตร		๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ ทั้งหมด ๑ แผนงาน		๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๙.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ปลูกป่าไม้เพิ่มเติมทดแทน
 (๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริ	กองส่งเสริมการเกษตร (อบต.ภูหลวง)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอ
๒.	โครงการส่งเสริมการปลูกป่าชุมชนตำบลภูหลวง	กองส่งเสริมการเกษตร (อบต.ภูหลวง)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอ
๓.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	กองส่งเสริมการเกษตร (อบต.ภูหลวง)	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๕๐.๐๐	๙๗.๖๓	๑๕ - ๑๖ ก.พ.๖๗	แล้วเสร็จ
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑) แผนงานการเกษตร		๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๕๐.๐๐	๕๕.๗๙		
	รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด ๑ แผนงาน		๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๕๐.๐๐	๕๕.๗๙		

๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว

๑๐.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

(๑) แผนงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย งานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
-	(ไม่มีโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	-ไม่มี-	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-ไม่มีการ ดำเนินการ-	-ไม่มีการ ดำเนินการ-

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค

โครงการกิจกรรมที่กำหนดไว้ในห้วงของแผนการดำเนินงาน ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากยอดเงินจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ยังผลส่งมายังไม่ครบจำนวนที่ประมาณการไว้ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ในบางโครงการและต้องเลือกดำเนินโครงการตามห้วงระยะเวลาที่จำเป็นต้องดำเนินการไว้ก่อน และนโยบายผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลง กำหนดให้เพิ่มเติมกิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้จึงไม่เพียงพอต้องโอนเพิ่ม ประกอบกับบุคลากรไม่เพียงพอเนื่องจากยังมีการรักษาราชการแทนในบางตำแหน่ง เช่น ผอ.กองการศึกษา มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน หรือ งานด้านสาธารณสุข ที่มอบหมายให้ ผอ.กองการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ ทำให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการสถานการณ์สภาวะ เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงควรกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันประกอบกับพิจารณาสถานะการเงินการคลัง ที่เหมาะสมสอดคล้อง สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า

ทั้งนี้ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาแนะนำ ต่อผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงได้โดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงหรือให้ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง <http://www.phuluang.go.th> Facebook : อบต.ภูหลวง ภูหลวง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔ - ๐๘๑๐๔๐ ในวันและเวลาราชการ