



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง (สำนักปลัดฯ) โทร. / โทรสาร. ๐-๔๔๓๖-๐๒๙๑

ที่...นม ๙๓๔๐๑/.....วันที่..... ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง เสนอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน สิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี” นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

จากเรื่องเดิม ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง จะประชุมพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยดำเนินการในห้วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ดังนั้น เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามและประเมินผลภายในเดือนธันวาคม ดังกล่าว จึงจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดแนบท้ายมาพร้อมบันทึกนี้ เพื่อให้ทางผู้บริหารเสนอได้แจ้งประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนต่อไป

๓. ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑

/๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาดำเนินการตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวศิริลักษณ์ กัมบระโทก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

การพิจารณาของหัวหน้าสำนักงานปลัดฯ

..... 1. เมื่อพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ทิศทางนโยบาย
..... และยุทธศาสตร์ชาติ



(นางสาวจิราพร มั่นกระโทก)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ข้อสั่งการของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

.....

..... ให้นำไปปฏิบัติ



(นางสุรัชชา หวานสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

ข้อสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

.....

..... ให้นำไปปฏิบัติ



(นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง



รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย	อบรมให้ความรู้ด้านการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และอัคคีภัยในโรงเรียนปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒,๔๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	คงเหลือ ๗,๖๐๐.๐๐
๒	โครงการเจ็ดวัน อันตราย (ปีใหม่)	๑. ดำเนินการจัดตั้งจุด บริการประชาชนในช่วย เทศกาลเพื่อป้องกันและลด อุบัติเหตุ ช่วง เทศกาลสง ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๓,๔๗๑.๐๐	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	คงเหลือ ๑,๕๒๙.๐๐
๓	โครงการเจ็ดวัน อันตราย (สงกรานต์)	๑. ดำเนินการจัดตั้งจุด บริการประชาชนในช่วย เทศกาลเพื่อป้องกันและลด อุบัติเหตุ ช่วง สงกรานต์	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	
๔	โครงการฝึกอบรม รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย	ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย จำนวน ๑ ครั้งต่อไป	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	๑. ดำเนินโครงการ ประชาสัมพันธ์ ธรรมรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	

๒.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด (ภูหลวงคัพ)	๑. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา ตามโครงการฯ อย่าง น้อย ๑ ครั้ง ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒๗,๒๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	โอนเพิ่ม ๕๒,๑๔๐.๐๐ บาท

๒.๔ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	จ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ	๑. ตรวจสอบข้อมูล สถานะผู้มีสิทธิ ๒. ขออนุมัติงบประมาณ ๓. ดำเนินการเบิกจ่าย จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ๔. จ่ายเงินตามสิทธิ ๕. ตรวจสอบสิทธิของ ปีงบประมาณต่อไป	๘,๗๕๒,๘๐๐	-	✓	-	-	๓,๒๑๘,๘๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ งาน พช. (อบต.ภูหลวง)	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒	จ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพให้แก่คน พิการ	๑.ตรวจสอบข้อมูล สถานะผู้ มีสิทธิ ๒. ขออนุมัติงบประมาณ ๓. ดำเนินการเบิกจ่าย จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้แก่คนพิการ ๔. จ่ายเงินตามสิทธิ ๕. ตรวจสอบสิทธิของ ปีงบประมาณต่อไป	๒,๒๐๐,๘๐๐	-	✓	-	-	๗๗๘,๔๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ งาน พช. (อบต.ภูหลวง)	
๓	จ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วย เอดส์	๑.ตรวจสอบข้อมูล สถานะผู้ มีสิทธิ ๒. ขออนุมัติงบประมาณ ๓. ดำเนินการเบิกจ่าย จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ๔. จ่ายเงินตามสิทธิ ๕. ตรวจสอบสิทธิของ ปีงบประมาณต่อไป	๒๔,๐๐๐	-	✓	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ งาน พช. (อบต.ภูหลวง)	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยพัฒนาทักษิณ) บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก(ซอยพัฒนาทักษิณ) บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๒ ตำบลภูหลวง อำเภอบึง กาฬ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑ ๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง รวมไม่น้อยกว่า ๔๖๔.๐๐ ตร. ม. ตามแบบรูป และรายการ ที่ อบต. ภูหลวงกำหนด พิกัดจุดเริ่มต้น Lat.๑๔.๕๖๒๖๑๙ Long.๑๐๑.๙๓๕๖๘๘ พิกัดจุดสิ้นสุด Lat.๑๔.๕๖๓๐๑๒ Long.๑๐๑.๙๓๕๖๘๓	๒๖๙,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงอรุณ บ้าน หนองนกเขียน หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กซอยแสงอรุณ บ้านหนอง นกเขียน หมู่ที่ ๑๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๙๔๐ ตาราง เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น Lat.๑๔.๕๖๖๕๗๔ Long.๑๐๑.๙๓๙๑๒๓ พิกัดจุดสิ้นสุด Lat.๑๔.๕๖๘๖๐๐ Long.๑๐๑.๙๓๙๗๐๒	๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	โอนลด ๑๑๑,๕๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓	โครงการวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อ พักข้างอบต.ภูหลวง บ้านหลุมหิน หมู่ที่ ๖	วางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๙ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๘ บ่อ ความยาวรวม ๘๗ เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น lat. ๑๔.๕๙๒๑๕๖ Long. ๑๐๒.๐๐๐๑๐๖ พิกัดจุดสิ้นสุด lat. ๑๔.๕๙๒๗๘๑ Long. ๑๐๒.๐๐๐๖๓๑	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔	ก่อสร้างถนนดิน สาย บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ ที่ ๓ เชื่อมต่อบ้าน หนองขอน บ้านหนอง กระทุ่ม หมู่ที่ ๓	<p>๑. งานถางป่าขุดต่อ (ขนาด กลาง) พื้นที่กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๗๐.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๕๑๐ ตารางเมตร</p> <p>๒. งานดินถมคันทาง เสริมดิน เพื่อขึ้นรูปคันทาง (ดินถมขน ย้าย) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๒,๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม่น้อย กว่า ๒,๔๕๘ ลบ.ม. พร้อมบด ทับแน่นและปรับเกลี่ยผิวจราจร เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. งานท่อระบายน้ำ คสล. รื้อ ถอนและวางใหม่ (ใช้ท่อ คสล. เดิม) ท่อ คสล. ศก. ๑.๐๐ เมตร ๑ จุดจำนวน ๒ แถว รวม ๑๘ ท่อน ยาแนวประสานท่อด้วย ปูนทรายและเทคอนกรีตตาด ปากท่อทั้งสองด้านพร้อมถมดิน และปรับเกลี่ยผิวจราจร เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. งานป้ายโครงการ ติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p>	๔๙๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	จ่ายขาดเงิน สะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕	ก่อสร้างถนนดิน สาย เขาเทพบุตร - เขต ติดต่อตำบลอุดม ทรัพย์ บ้านหนองนก เขียน หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนดิน สายเขา เทพบุตร - เขตติดต่อตำบลอุดม ทรัพย์ บ้านหนองนกเขียน หมู่ ที่ ๒ ๑. งานถางป่าขุดต่อ (ขนาด กลาง) พื้นที่กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร ๒. งานดินถมคันทาง เสริมดิน เพื่อขึ้นรูปคันทาง (ดินถมขน ย้าย) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม่น้อย กว่า ๒,๔๔๔ ลบ.ม. พร้อมบด ทับแน่นและปรับเกลี่ยผิวจราจร เรียบร้อยแล้ว ๓. งานท่อระบายน้ำ คสล. วาง ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด รวม ๑๕ ท่อน ยาแนวประสาน ท่อด้วยปูนทรายและเทคอนกรีต ลาดปากท่อทั้งสองด้านพร้อมถม ดินและปรับเกลี่ยผิวจราจร เรียบร้อยแล้ว ๔. งานป้ายโครงการ ติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๖	ก่อสร้างถนนดิน สาย สวนสมบัติฟ่อ - บุง บ้านหนองกก หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนดิน สายสวนสมบัติ ฟ่อ - บุง บ้านหนองกก หมู่ที่ ๗ ๑. งานถางป่าชูดตอ (ขนาด กลาง) พื้นที่กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร ๒. งานดินถมคันทาง -ช่วงที่ ๑ เสริมดินเพื่อขึ้นรูปคัน ทาง (ดินถมขนย้าย) ขนาดผิว จราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวม ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นและปรับเกลี่ย ผิวจราจรเรียบร้อยแล้ว -ช่วงที่ ๒ เสริมดินเพื่อขึ้นรูปคัน ทาง (ดินถมขนย้าย) ขนาดผิว จราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวม ไม่น้อยกว่า ๖๙๓.๐๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นและปรับเกลี่ย ผิวจราจรเรียบร้อยแล้ว	๔๘๔,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
		<p>-ช่วงที่ ๓ เสริมดินเพื่อขึ้นรูปคันทาง (ดินถมขนย้าย) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๓.๐๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นและปรับเกลี่ยผิวจราจรเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. งานท่อระบายน้ำ คสล. วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด รวม ๑๔ ท่อน ยาแนวประสานท่อด้วยปูนทรายและเทคอนกรีตคาดปากท่อทั้งสองด้านพร้อมถมดินและปรับเกลี่ยผิวจราจรเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. งานกำแพง คสล. ก่อสร้างกำแพง คสล. ปากท่อ ทั้งสองด้าน จำนวน ๑ จุด</p> <p>๕. งานป้ายโครงการ ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง แบบเลขที่ จข.๑๑/๒๕๖๖)</p>								

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายสมคิด สนเจริญ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมคิด สนเจริญ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๒ ๑. งานดินถมคันทาง เสริมดิน เพื่อขึ้นรูปคันทาง (ดินถมขน ย้าย) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า ๗๗.๐๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับ แน่นและปรับเกลี่ยผิวจราจร เรียบร้อย ๒. งานถนน คสล. ก่อสร้าง ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๑๐ เมตร (หรือตามสภาพพื้นที่) ๓. งานป้ายโครงการ ติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลภูหลวง แบบ เลขที่ จข.๐๓/๒๕๖๖)	๒๔๗,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยท้าย บ้าน บ้านปอแดง หมู่ ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท้ายบ้าน บ้าน ปอแดง หมู่ที่ ๔ ๑. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบด ทับ ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบด ทับ (ดิน) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๓๐ ตารางเมตร ๒. งานถนน คสล. ก่อสร้าง ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๑๕๓ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๑๐ เมตร (หรือตามสภาพพื้นที่) (ก่อสร้างตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลภูหลวง แบบ เลขที่ จข.๐๖/๒๕๖๖)	๙๘,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย รุ่งเรือง บ้านโปแดง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งเรือง บ้านโปแดง หมู่ที่ ๔ ๑. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบด ทับ ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบด ทับ (หินคลุก) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๓๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๑๐๐.๖๕ ตารางเมตร ๒. งานถนน คสล. ก่อสร้าง ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๙๑.๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๑๐ เมตร (หรือตามสภาพพื้นที่) (ก่อสร้างตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลกุหลวง แบบ เลขที่ จข.๐๗/๒๕๖๖)	๕๘,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง (อบต.กุหลวง)	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยอุทัย พัฒนา บ้านปอแดง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุทัยพัฒนา บ้านปอแดง หมู่ที่ ๔ ๑. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบด ทับ ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบด ทับ (หินคลุก) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๔๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ขุดรื้อหินคลุกเดิมหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๖.๔๕ ลบ.ม. ๒. งานถนน คสล. ก่อสร้าง ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๔๐ ตาราง เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๑๐ เมตร (หรือตามสภาพพื้นที่) (ก่อสร้างตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลภูหลวง แบบ เลขที่ จข.๐๘/๒๕๖๖)	๒๙,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๑	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปิ่นมณี บ้าน หนองนกเขียน หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กซอยปิ่นมณี บ้านหนองนก เขียน หมู่ที่ ๑๐ ๑. งานดินถมคันทาง เสริมดิน เพื่อขึ้นรูปคันทาง (ดินถมขน ย้าย) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า ๓๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับ แน่นและปรับเกลี่ยผิวจราจร เรียบร้อย ๒. งานถนน คสล. ก่อสร้าง ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๑๐ เมตร (หรือตามสภาพพื้นที่) ๓. งานป้ายโครงการ ติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลภูหลวง แบบ เลขที่ จข.๑๕/๒๕๖๖)	๑๘๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๒	ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยครูจันทา ระวังกิ่ง อุทิศ และซอยลงทุ่ง บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลภูหลวง อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา	ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยครูจัน ทา ระวังกิ่ง อุทิศ และซอยลงทุ่ง บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑ จุดที่ ๑ ซอยครูจันทา ระวังกิ่ง อุทิศ ๑. งานปรับเกรดคันทางเดิม ปรับเกรดคันทางเดิม ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ปรับเกรดรวมไม่น้อยกว่า ๕๖๑ ตารางเมตร ๒. งานหินคลุก ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๕๖.๐๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับ แน่นและปรับเกลี่ยผิวจราจร เรียบร้อย จุดที่ ๒ ซอยลงทุ่ง ๑. งานปรับเกรดคันทางเดิม ปรับเกรดคันทางเดิม ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ปรับเกรดรวมไม่น้อยกว่า ๓,๑๖๐ ตารางเมตร	๑๘๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
		๒. งานหินคลุก ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๑๖.๐๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับ แน่นและปรับเกลี่ยผิวจราจร เรียบร้อยแล้ว ๓. งานป้ายโครงการ ติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลภูหลวง แบบ เลขที่ จข.๐๑/๒๕๖๖)		-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	
๑๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยประปา บ้านปอแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑. งานปรับเกรดคันทางเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๙๘.๘๐ ตารางเมตร ๒. งานดินถมคันทาง เสริมดิน เพื่อขึ้นรูปคันทางบริเวณจุดวาง ท่อ (ดินถมขนย้าย) ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวม ไม่น้อยกว่า ๑๑.๐๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นและปรับเกลี่ย ผิวจราจรเรียบร้อยแล้ว	๑๘๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
		<p>๓. งานท่อระบายน้ำ คสล. วางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น๓) ศก. ๐.๖๐ เมตร ๑ จุด จำนวน ๒ แถวๆละ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน ยาแนวประสานท่อด้วยปูนทรายและเทคอนกรีตตาดปากท่อทั้งสองด้านพร้อมถมดินและปรับเกลี่ยผิวจราจรเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. งานหินคลุก ลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นและปรับเกลี่ยผิวจราจรเรียบร้อยแล้ว</p>								

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยเกษตรพัฒนา บ้านหนองกก หมู่ที่ ๗ ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย เกษตรพัฒนา บ้านหนองกก หมู่ที่ ๗ ๑. งานดินถมคันทาง เสริมดิน เพื่อขึ้นรูปคันทางบริเวณจุดวาง ท่อ (ดินถมขนย้าย) ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดิน ถมรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นและ ปรับเกลี่ยผิวจราจรเรียบร้อย ๒. งานหินคลุก ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๔.๕๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับ แน่นและปรับเกลี่ยผิวจราจร เรียบร้อย ๓. งานป้ายโครงการ ติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๑,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๕	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสุขสมหวัง ๑ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๘ ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสุข สมหวัง ๑ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๘ ๑. งานดินถมคันทาง เสริมดิน เพื่อขึ้นรูปคันทางบริเวณจุดวาง ท่อ (ดินถมขนย้าย) ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๔๕๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดิน ถมรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๔.๗๙ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นและ ปรับเกลี่ยผิวจราจรเรียบร้อยแล้ว ๒. งานหินคลุก ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๒๘๑.๙๙ ลบ.ม. พร้อมบดทับ แน่นและปรับเกลี่ยผิวจราจร เรียบร้อยแล้ว ๓. งานป้ายโครงการ ติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลภูหลวง แบบ เลขที่ จข.๑๓/๒๕๖๖)	๒๙๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๖	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกบ้านไร่ นายอำเภอ - อ่างห้วย แก้ว บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑. งานปรับเกรดคันทางเดิม ปรับเกรดคันทางเดิม ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๗๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๓ ตารางเมตร ๒. งานหินคลุก ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๔๔๑.๙๘ ลบ.ม. พร้อมบดทับ แน่นและปรับเกลี่ยผิวจราจร เรียบร้อย ๓. งานป้ายโครงการ ติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลภูหลวง แบบ เลขที่ จข.๑๔/๒๕๖๖)	๔๑๘,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๗	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวเรียบ (เคพซีล) สายข้างหมวดการ ทางหลุมเงิน บ้าน หลุมเงิน หมู่ที่ ๕ ตำบลภูหลวง อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวเรียบ (เคพซีล) สายข้างหมวดการทาง หลุมเงิน บ้านหลุมเงิน หมู่ที่ ๕ ๑. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบด ทับ ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบด ทับ (หินคลุก) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตาราง เมตร ๒. งานผิวจราจร ก่อสร้างผิว จราจรแบบเคพซีล ขนาดผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๓. งานตีเส้นจราจร ตีเส้น จราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่รวม ๕๐ ตารางเมตร ๔. งานป้ายโครงการ ติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลภูหลวง แบบ เลขที่ จช.๐๘/๒๕๖๖)	๓๐๒,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๘	ขยายเขตท่อเมน ประปา จากประปา ถึงสามแยกเขาจุมก แขก บ้านหลุมเงิน หมู่ที่ ๕ ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ขยายเขตท่อเมนประปา จาก ประปาถึงสามแยกเขาจุมกแขก บ้านหลุมเงิน หมู่ที่ ๕ ๑. งานขยายเขตท่อเมนประปา วางท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปา หมู่บ้าน ท่อ พีวีซี.ชั้น ๘.๕ ศก. ๒ นิ้ว ความยาวรวม ๑,๑๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมประสานท่อและถมดิน เรียบร้อยแล้ว ๒. งานประสานระบบ เชื่อมต่อ เมนเข้ากับระบบจ่ายน้ำบริเวณ หอดังเรียบร้อยแล้ว และเชื่อมต่อจุด จ่ายน้ำทุกหลังคาเรือนที่ท่อเมน ผ่าน ๓. งานป้ายโครงการ ติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลภูหลวง แบบ เลขที่ จข.๑๐/๒๕๖๖)	๑๐๖,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง (อบต.ภูหลวง)	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จ้างงานนักเรียน นักศึกษา ระหว่างปิด ภาคเรียน	๑. ดำเนินการจ้างงานนักเรียน/ นักศึกษา ระหว่างปิดภาค เรียน ไม่น้อยกว่า ๕ คน/ ปี ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	

๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริม อาชีพของกลุ่มสตรี แม่บ้าน ตำบล ภูหลวง	๑. ดำเนินการจัดฝึกอบรมการ พัฒนาอาชีพตามโครงพัฒนา กลุ่มอาชีพตำบลภูหลวง หมู่ ๑- ๑๐ จำนวน หมู่บ้านละ ๔ คน รวม ๔๐ คน ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ งาน พช. (อบต.ภูหลวง)	
๒	โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตาม แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	๑. ดำเนินการจัดฝึกอบรมการ พัฒนาอาชีพตามโครงพัฒนา กลุ่มอาชีพตำบลภูหลวง จำนวน หมู่บ้านละ ๔ คน รวม ๔๐ คน ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ งาน พช. (อบต.ภูหลวง)	

๔.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ ขับเคลื่อนหมู่บ้าน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียง	๑. ดำเนินการจัดกิจกรรม ฝึกอบรมตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง ปีละ ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วม โครงการเกษตรกร จำนวน ๕๐ คน ๑.รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.ภูหลวง)	

๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอาชีพ ผู้ด้อยโอกาสและ คนพิการภายใน ตำบลภูหลวง	๑. ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ ภายในตำบลภูหลวง จำนวน ๔๐ คน ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.ภูหลวง)	

๕.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการเรียนรู้นอก สถานที่ของ ศพด. สังกัด อบต.ภูหลวง	๑.ดำเนินการพาเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปทัศนะ ศึกษานอกสถานที่ ของศพ ด.ต.ภูหลวง (ทั้ง ๓ ศูนย์) ๒.รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	ดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่าย สถานศึกษาในพื้นที่ตำบล ภูหลวงทั้งหมด จำนวน ๑ ปี การศึกษา	๖๐๔,๒๘๕	-	✓	-	-	๓๐๙,๗๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	
๓	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวันเด็ก นักเรียน	จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน นักเรียน สพฐ.โนเขตตำบล ภูหลวง	๑,๖๖๙,๕๐๐	-	✓	-	-	๗๗๓,๒๔๑.๐๐	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	

๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการเข้าค่ายพุทธ บุตร (เยาวชนดีศรี ภูหลวง)	๑.ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่าย พุทธบุตร (เยาวชนดี ศรีภูหลวง) จำนวน ๕๐ คน ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	
๒	โครงการสร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับเด็กและเยาวชน ตำบลภูหลวง (โตไป ไม่โกง)	๑. ดำเนินการจัดฝึกอบรมสร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็ก และเยาวชนตำบลภูหลวง (โตไปไม่โกง) จำนวน ๑๐๐ คน ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	

๕.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖	๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก มีผู้เข้าร่วมเข้ากิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา ประจำปี	๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมแห่ เทียนและถวายเทียนพรรษา จำนวน ๖ วัด ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการจัดงาน สงกรานต์วันผู้สูงอายุ ประจำปี	๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมรดน้ำ ดำหัวแก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๑๕๐ คน ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท
๔	โครงการจัดงานสืบ สานประเพณีลอย กระทง ประจำปี ๒๕๖๖	๑. จัดกิจกรรมลอยกระทง ๒. จัดกิจกรรมประกวดนางนพ มาศ ตัวแทนจาก ๑๐ หมู่บ้าน ๓. จัดกิจกรรมประกวดกระทง จากวัดศุภธรรมชาติ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ๔. ผู้เข้าร่วมโครงการและ กิจกรรมเป็นประชาชน เด็ก และ เยาวชน ในหมู่บ้าน จำนวน ๕๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๗,๑๘๘.๐๐	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕	โครงการจัดทำ ทะเบียนภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑. ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำ ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น มี ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐ คน ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	
๖	โครงการฉลองวันแห่ง ชัยชนะท้าวสุรนารี และงานกาชาดอำเภอ ปักธงชัย ประจำปี ๒๕๖๖	๑.ร่วมจัดกิจกรรมวิ่งคบเพลิง ฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี จำนวน ๒๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท
๗	โครงการร่วมจัด งานเทศกาลไหม ไทยที่โคราช ประจำปี ๒๕๖๖	๑. ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ คณะกรรมการจัดงานกำหนด ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ (อบต.ภูหลวง)	โอนลด ๓๐,๐๐๐

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ อนามัยของประชาชน

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลภูหลวง	๑. จัดกิจกรรมบริการการแพทย์ ฉุกเฉินรับ – ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยติดเตียง ยากไร้ ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๖๔ – กันยายน ๖๕ ๒. จัดกิจกรรมนิเทศการ การแพทย์ฉุกเฉิน ช่วย เทศบาล ๗ วันอันตราย ๓. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๓๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๖๒,๐๖๐.๐๐	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	
๒.	โครงการรณรงค์ฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและคุมกำเนิด สุนัขและแมว	๑.สำรวจจำนวนสุนัขและแมวใน พื้นที่ตำบล ภูหลวง ๒.จัดซื้อวัคซีนเพื่อรณรงค์ฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสุนัขและแมว ๓.รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ งานสาธารณสุข (อบต.ภูหลวง)	
๓.	โครงการอุดหนุนการ ดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านตามโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ งานสาธารณสุข (อบต.ภูหลวง)	

๖.๓ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการสมทบ กองทุนหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า	๑. อุดหนุนงบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ งานสาธารณสุข (อบต.ภูหลวง)	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑ แผนงานบริหารหางานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่ม ศัก ย ภา พ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต. และผู้นำชุมชน	๑. จัดฝึกอบรมและศึกษาดู งานให้กับพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต. และผู้นำ ชุมชน ปีละ ๑ ครั้ง ๒. มีพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต. และผู้นำ ชุมชน จำนวน ๕๐ คน ๓. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๗๒,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ ทรัพยากรบุคคล (อบต.ภูหลวง)	
๒.	โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา และพนักงาน องค์การบริหารส่วน ตำบลภูหลวง	๑. จัดฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา และพนักงานจำนวน ๔๐ คน ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๙,๘๕๐.๐๐	สำนักปลัดฯ นิติกร (อบต.ภูหลวง)	
๓.	โครงการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	๑. ดำเนินการออกจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่ไปตามเขตพื้นที่ ตำบลภูหลวง หมู่ที่ ๑ - ๑๐ ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๔,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองคลัง งานพัฒนาจัดเก็บ รายได้ (อบต.ภูหลวง)	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔.	อุดหนุนการ จัดตั้ง และเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การ ช่วย เ ท ลี อ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอบึง นครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	อุดหนุนการดำเนินโครงการ จัดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่ กลาง) อำเภอบึงนคร จังหวัด นครราชสีมา จำนวน ๑ แห่ง	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๗๒,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ ทรัพยากรบุคคล (อบต.ภูหลวง)	

๗.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการฝึกอบรมไฟ ป่าและหมอกควัน	ฝึกอบรมป้องกันและควบคุมไฟ ป่าแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชนในตำบลภูหลวง จำนวน ๑ ครั้ง ต่อปี	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ (อบต.ภูหลวง)	

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์

๘.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการเพาะชำกล้า ไม้ประจำตำบล ภูหลวง	เพาะชำกล้าไม้ประจำตำบลภู หลวง เช่น ค่าจัดซื้อค่าวัสดุ การเกษตร วัสดุ อุปกรณ์ และ ค่าวิทยากร เป็น ต้น ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.ภูหลวง)	

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๙.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	ส่งเสริมการปลูกหญ้า แฝกตามแนวทาง พระราชดำริ	๑. รมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ในเขต พื้นที่ตำบลภูหลวง ปี ละ ๑ แห่ง ๒. มีประชาชนและสมาชิกเข้า ร่วมโครงการจำนวน ๗๐ คน ๓. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.ภูหลวง)	
๒.	ดูแลต้น มเหสักดิ์สัก สยามมินทร์	๑. ดำเนินการดูแลแปลงปลูกต้น มเหสักดิ์สักสยามมินทร์ รดน้ำพรวนดิน ใส่ปุ๋ย และ กำจัดวัชพืช ปีละ ๑ ครั้ง ๒. ตรวจสอบการเจริญเติบโตปี ละ ๑ ครั้ง ๓. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.ภูหลวง)	
๓.	โครงการส่งเสริมการ ปลูกป่าชุมชนตำบล ภูหลวง	๑. จัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่า ชุมชนตำบลภูหลวง ปีละ ๒ ครั้ง ในวันสำคัญต่างๆ ๒. มีประชาชน พนักงานและ ส.อบต. เข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ คน ๓. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.ภูหลวง)	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔.	โครงการจัดทำ ฐานข้อมูลทรัพยากร ท้องถิ่นตำบลกุหลวง โดยองค์การบริหาร ส่วนตำบลกุหลวง	๑. จัดกิจกรรมสำรวจและจัดทำ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ปีละ ๑ ครั้ง ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.กุหลวง)	

๙.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ส่งเสริมการคัดแยก ขยะในชุมชน	๑. จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ หมู่ที่ ๑ - ๑๐ ๒. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร (อบต.ภูหลวง)	

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค

โครงการกิจกรรมที่กำหนดไว้ในห้วงของแผนการดำเนินงาน ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากยอดเงินจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลางยังผลึกส่งมายังไม่ครบจำนวนที่ประมาณการไว้ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ในบางโครงการและต้องเลือกดำเนินโครงการตามห้วงระยะเวลาที่จำเป็นต้องดำเนินการไว้ก่อน และนโยบายผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลง กำหนดให้เพิ่มเติมกิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้จึงไม่เพียงพอต้องโอนเพิ่ม

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการสถานการณ์สภาวะ เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงควรกำหนด ยุทธศาสตร์ การวางแผนการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับพิจารณาสถานะการเงินการคลัง ที่เหมาะสมสอดคล้อง สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส

ทั้งนี้ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาแนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงได้โดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงหรือให้ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง <http://www.phuluang.go.th> Facebook : อบต.ภูหลวง ภูหลวง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔ - ๐๘๑๐๔๐ ในวันและเวลาราชการ