



# รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลภูหลวง

อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลภูหลวง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างขยาย ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๑	ระบบผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส บ้านหลุมเงิน หมู่ที่ ๕ ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	✓	-	-	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	-	๒๙ ก.ย.๖๘
๒	ระบบผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส บ้านหลุมหิน หมู่ที่ ๖ ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	✓	-	-	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	-	๒๙ ก.ย.๖๘
๓	ระบบผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส บ้านหนองกก หมู่ที่ ๗ ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	✓	-	-	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	-	๒๙ ก.ย.๖๘
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ทั้งหมด ๑ แผนงาน					๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

## ๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและแก้ไขปัญหาเสพติดและอาชญากรรม

## (๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑.	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-
๒	โครงการฝึกอบรมรณรงค์ขับขี่ ปลอดภัย	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๔,๘๖๐	-	-	๒๕ ก.ค.๖๘
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม (๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน					๓๕,๐๐๐	๑๔,๘๖๐	-	-	-

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กั้น เงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๑.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม (๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดให้มีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้แก่เยาวชนและประชาชน

(๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (ภูหลวงคัพ)	✓	-	-	๒๗๒,๒๖๖	๒๗๒,๒๖๖	-	-	๒๒-๒๓ ก.พ.๖๘
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม (๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ					๒๗๒,๒๖๖	๒๗๒,๒๖๖	-	-	-

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ แก่คนพิการ คนชรา ผู้ป่วยเอดส์และ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

## (๔) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กั้น เงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๑	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	✓	-	-	๙,๐๗๓,๗๐๐	๘,๗๔๔,๕๐๐	-	-	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๒	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ	✓	-	-	๒,๐๐๑,๘๐๐	๑,๙๕๔,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๓	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๒,๕๐๐	-	-	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม (๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ					๑๑,๑๐๕,๕๐๐	๑๐,๗๑๑,๐๐๐	-	-	-
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ทั้งหมด ๔ แผนงาน					๑๑,๒๕๐,๕๐๐	๑๐,๙๙๘,๑๒๖	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำได้ดีและมี มาตรฐาน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ปักธงชัย โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยทรัพย์ เจริญ บ้านหนองนกเขียน หมู่ ๒ ตำบล ภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา ให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอปักธงชัย (กองช่าง)	✓	-	-	๗๕๙,๑๒๐	๗๕๙,๑๑๗.๓๙	-	-	๓๐ ก.ย.๖๘
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๑) แผนงานเคหะและชุมชน					๗๕๙,๑๒๐	๗๕๙,๑๑๗.๓๙	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำได้ดีและมี มาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มใหม่ศรีสุข บ้านหนองกก หมู่ที่ ๗	✓	-	-	๒๖๖,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐	-	-	๑๗ พ.ย. ๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยข้างบ้านตาเฉียบ เทียนพรหมราช บ้านหนองหว้า หมู่ ที่ ๘	✓	-	-	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	-	-	๑๗ พ.ย. ๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยขึ้นเขาจุมกแขก บ้านหลุมเงิน หมู่ที่ ๕	✓	-	-	๓๐๔,๐๐๐	๓๐๔,๐๐๐	-	-	๒๒ ก.ค. ๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยธานีพรรัตน์ บ้าน หนองนกเขียน หมู่ที่ ๑๐	✓	-	-	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	-	-	๒๒ ก.ค. ๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย สระประปาถึงป่าช้าเก่าบ้านหนอง กระทุ่ม หมู่ที่ ๓	✓	-	-	๒๗๙,๐๐๐	๒๗๘,๘๐๐	-	-	๓๐ มี.ย. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาม แยกข้างโรงเรียนหนองนกเขียน สามัคคี - เขากุหลวง บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตำบลกุหลวง	✓	-	-	๙,๕๕๓,๐๐๐	๖,๒๕๐,๐๐๐	-	-	๒๔ มิ.ย.๖๘
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					๑๐,๘๙๓,๐๐๐	๗,๕๘๙,๘๐๐	-	-	-
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งหมด ๒ แผนงาน					๑๑,๖๕๒,๑๒๐	๘,๓๔๘,๙๑๗.๓๙	-	-	-

## ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

## ๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกทักษะฝีมือทางด้านแรงงาน

## (๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการฝึกอาชีพ ผู้ด้อยโอกาสและคน พิการภายในตำบลภูหลวง	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	๖ ส.ค.๖๘
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์					๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	-

## ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

## ๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกทักษะฝีมือทางด้านแรงงาน

## (๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสตรี แม่บ้านตำบลภูหลวง	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	๒๓ ก.ค.๖๘
๒	โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	๔ เม.ย.๖๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-

## ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

## ๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ

## (๓) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อน หมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๐๐	-	-	๓๐ เม.ย.๖๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (๓) แผนงานการเกษตร					๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๐๐	-	-	-
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ทั้งหมด ๓ แผนงาน					๗๕,๐๐๐	๗๔,๕๐๐	-	-	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาที่ดี และทันสมัย

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของ ศพด. สังกัด อบต.ภูหลวง	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	✓	-	-	๙๐๐,๕๐๑	๗๓๕,๙๐๔	-	-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๓	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน	✓	-	-	๑,๘๘๕,๒๐๐	๑,๗๘๖,๒๐๐	-	-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๔	จ้างงานนักเรียน นักศึกษาระหว่างปิด ภาคเรียน	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	-	-	๑ - ๒๕ เม.ย.๖๘
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (๑) แผนงานการศึกษา					๒,๘๓๕,๗๐๑	๒,๕๔๓,๑๐๔	-	-	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน ในท้องถิ่น ได้ออกกำลังกายและฝึกฝนกีฬา ร่วมกิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และสังคม โดยมีความตระหนักในคุณค่าของการกีฬา นันทนาการ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เด็ก เยาวชน ไปในทางที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร (เยาวชนดีศรีภูหลวง)	-	-	✓	๑๕,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-
๒	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับเด็กและเยาวชนตำบลภูหลวง (โตไปไม่โกง)	-	-	✓	๑๕,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					๓๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์และร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น

(๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	๑๑ ม.ค.๖๘
๒	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษาประจำปี	✓	-	-	๔๐,๐๐๐	๓๘,๒๖๐	-	-	๙ ก.ค.๖๘
๓	โครงการจัดงานสงกรานต์	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	-	-	๑๑ เม.ย.๖๘
๔	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอย กระทง	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๕ พ.ย.๖๘
๕	โครงการจัดทำทะเบียนภูมิปัญญา ท้องถิ่น	-	-	✓	๕,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-
๖	โครงการฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี และพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าว สุรนารี อำเภอปักธงชัย ประจำปี ๒๕๖๘	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๐๐	-	-	๒๗ มี.ค.๖๘ - ๒ เม.ย.๖๘
๗	โครงการร่วมจัดงานเทศกาลผ้าไหมปัก ธงชัยและของดีเมืองโคราช	✓	-	-	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	-	๙-๑๕ ธ.ค.๖๗
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ					๒๒๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๖๐	-	-	-
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ทั้งหมด ๓ แผนงาน					๓,๐๘๕,๗๐๑	๒,๗๑๓,๑๖๔	-	-	-

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ อนามัยของประชาชน

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑.	กิจกรรมบริการการแพทย์ฉุกเฉินตำบล ภูหลวง	✓	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	-	-	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘
๒.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๘,๗๐๐	-	-	๒๒ – ๒๓ เม.ย. ๖๘
๓.	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๙ พ.ค. ๖๘
๔	ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๐๐	-	-	๓๐ ก.ค. ๖๘
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ อนามัยของประชาชน (๑) แผนงานสาธารณสุข					๓๗๐,๐๐๐	๓๕๘,๕๐๐	-	-	

## ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ อนามัยของประชาชน

## ๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข

## (๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑.	โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกทุกขย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อปริมาตรกระบอ สูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย อบต.ภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	-	-	✓	๒,๕๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	✓	-	-
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ อนามัยของประชาชน (๒) แผนงานเคหะและชุมชน					๒,๕๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	✓	-	-

## ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ อนามัยของประชาชน

## ๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข

## (๓) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑.	โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า	✓	-	-	๑๕๙,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	-	-	๒๖ ธ.ค. ๖๗ – ๒๙ เม.ย. ๖๘
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ อนามัยของประชาชน (๓) แผนงานงบกลาง					๑๕๙,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	-	-	-
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ อนามัยของประชาชน ทั้งหมด ๓ แผนงาน					๓,๐๒๙,๐๐๐	๕๑๗,๕๐๐	-	-	-

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน การปฏิบัติงานในด้านต่างๆให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารราชการทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต. และผู้นำชุมชน	✓	-	-	๒๖๖,๑๐๐	๒๖๖,๑๐๐	-	-	๒๕ ก.พ. ๖๘ - ๑ มี.ค. ๖๘
๒.	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	๒๔ มี.ค. ๖๘
๓.	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	✓	-	-	๒,๐๐๐	๒๐๐	-	-	๕ ส.ค. ๖๘
๔.	อุดหนุนการ โครงการจัดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (๑) แผนงานบริหารราชการทั่วไป					๒๙๓,๑๐๐	๒๙๑,๓๐๐	-	-	-

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๗.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน การปฏิบัติงานในด้านต่างๆให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการฝึกอบรมไฟฟ้าและหมอกควัน	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๒,๒๖๐	-	-	๒๑ มี.ค.๖๘
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน					๑๕,๐๐๐	๑๒,๒๖๐	-	-	-
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ทั้งหมด ๒ แผนงาน					๓๐๘,๑๐๐	๓๐๓,๕๖๐	-	-	-

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์

๘.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการเพาะชำกล้าไม้ประจำตำบล ภูหลวง	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ (๑) แผนงานการเกษตร					๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ ทั้งหมด ๑ แผนงาน					๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ๙.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ปลูกป่าไม้เพิ่มเติมทดแทน  
 (๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑.	ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริ	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๙,๕๕๐	-	-	๑๓ ส.ค. ๖๘
๒.	โครงการส่งเสริมการปลูกป่าชุมชนตำบลกุหลวง	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๔,๔๕๐	-	-	๒๐ ก.ค. ๖๘
๓.	โครงการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๑,๘๐๕	-	-	๒๑ ธ.ค. ๖๗
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑) แผนงานการเกษตร					๕๕,๐๐๐	๔๕,๘๐๕	-	-	-
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด ๑ แผนงาน					๕๕,๐๐๐	๔๕,๘๐๕	-	-	-

๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว

๑๐.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

(๑) แผนงาน

-ไม่มีโครงการ/กิจกรรม

แสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลภูหลวง

กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๖)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำได้ดีและมี มาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านป่าไทย บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๒๙๔,๒๐๐	๒๙๑,๐๐๐	-	-	๖ ธ.ค. ๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยสอง หมู่ครึ่ง บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๑๐	✓	-	-	๘๔,๘๐๐	๘๔,๕๐๐	-	-	๓ ธ.ค. ๖๗
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย ล้วน กิ่งสระน้อย – บ้านนายศุภวิวัฒน์ สอบกิ่ง บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๕๓๖,๖๐๐	๔๖๐,๐๐๐	-	-	๒๓ ธ.ค. ๖๗
๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านยายมี ซอกกิ่ง บ้านปอแดง หมู่ที่ ๔	✓	-	-	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	-	-	๒๖ ธ.ค. ๖๗
๕	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านนาง เลียบ วันกิ่ง บ้านปอแดง หมู่ที่ ๔	✓	-	-	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	-	-	๒๖ ธ.ค. ๖๗
๖	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทาง หลวงชนบท นม.๓๑๑๕-ประปาหมู่บ้าน บ้านปอ แดง หมู่ที่ ๔	✓	-	-	๒๘๙,๑๐๐	๒๘๒,๐๐๐	-	-	๒๖ ธ.ค. ๖๗
๗	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา หมู่บ้าน บ้านหลุมเงิน หมู่ที่ ๕	✓	-	-	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	-	-	๔ ธ.ค. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๘	ก่อสร้างถนนหินคลุกซอยสมปรารถนา บ้านหนองกก หมู่ที่ ๗	✓	-	-	๔๙๖,๗๐๐	๔๓๐,๐๐๐	-	-	๒๘ ต.ค. ๖๗
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					๑,๗๒๔,๒๐๐	๑,๖๔๔,๑๐๐	-	-	-
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งหมด ๑ แผนงาน					๑,๗๒๔,๒๐๐	๑,๖๔๔,๑๐๐	-	-	-

## แสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## เทศบาลตำบลภูหลวง

กรณีที่ยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพันไว้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๖)

## ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำได้ดีและมี มาตรฐาน

## (๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ - ค่ายป้อมธงชัย บ้านหนองหัว หมูที่ ๘	✓	-	-	๓,๔๙๔,๖๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	-	๑๔ มี.ค. ๖๘
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					๓,๔๙๔,๖๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-
รวม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งหมด ๑ แผนงาน					๓,๔๙๔,๖๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-